



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 Июль 2013 г.

№ 150-р

Об устранении недостатков, выявленных в результате комиссионной проверки выполненного в 2012 году ремонта и капитального ремонта дорог общего пользования города Рязани

В связи с проведением комиссионной проверки министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерством региональной безопасности и контроля Рязанской области, УГИБДД УМВД России по Рязанской области выполненных в 2012 году работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования города Рязани (во исполнение пункта 4 Протокольного решения от 18.03.2013 № ПР-5, данного на расширенном заседании Правительства Рязанской области 26.02.2013), руководствуясь статьями 39 и 41 Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области:

1. Управлению благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани (Бибко В.В.):

1.1. В соответствии с письмом министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области от 29.04.2013 № ША/6-2011 в адрес Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Ревякина А.В. направить в подрядные организации перечень выявленных недостатков по итогам проведенной проверки для устранения в рамках гарантийных обязательств согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.2. Произвести комиссионную проверку выполненных работ по устранению недостатков с участием представителя министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (по согласованию).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рязанские ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Сивоконя С.И.

Глава администрации

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Artemov', written in a cursive style.

В.Е.Артемов

Перечень недостатков, выявленных в результате комиссионной проверки
выполненного в 2012 году ремонта и капитального ремонта
дорог общего пользования города Рязани

1. Устройство местных уширений для остановок общественного транспорта на улице Братиславской в городе Рязани, подрядная организация ООО «Стройактив»:

Выявлено: Общее состояние участка удовлетворительное. Проезжая часть имеет дефекты в местах сопряжения, коммуникационного колодца. При демонтаже опоры освещения не полностью демонтирован один из столбов, в результате на проезжей части имеются остатки железобетона, не выполнены работы по благоустройству территории на всем участке. Отсутствуют дорожные знаки и горизонтальная дорожная разметка.

2. Капитальный ремонт дороги по Касимовскому шоссе (маршрут автобуса № 20) до ул. Большой в городе Рязани протяженностью 1,924 км, подрядная организация МП «СДСУ»:

Выявлено: Общее состояние участка автодороги удовлетворительное. Проезжая часть имеет дефекты производства дорожных работ (ул. Касимовское шоссе, дом 38) на всем протяжении в местах сопряжения асфальтобетонного покрытия, в результате отсутствия должной подсыпки грунта от механического воздействия, сдвинуты пять элементов бордюрного камня, отсутствует горизонтальная дорожная разметка, нарушена высота установки дорожных знаков.

3. Ремонт дороги по поселку Карцево в городе Рязани – 1 этап протяженностью 0,82 км, подрядная организация ООО «Вираз»:

Выявлено: Общее состояние автодороги удовлетворительное, проезжая часть дефектов не имеет. На ПК 5+35 имеется просадка в месте производства работ по ремонту коммуникаций. Обочины укреплены щебнем, спланированы, но не укреплены должным образом. Отсутствуют знаки приоритета на примыкании. В начале участка на тротуаре сетка трещин и разрушены кромки вследствие стороннего механического воздействия.

4. Ремонт дороги по улице Спортивной на участке от улицы Голенчинское шоссе до улицы Есенина в городе Рязани, протяженностью 0,145 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Общее состояние автодороги удовлетворительное. Проезжая часть имеет деформации в зоне сопряжений асфальтобетонного покрытия. На тротуаре имеется повреждение в виде просадки. Отсутствует дорожная разметка.

5. Ремонт дороги по улице Советской Армии в городе Рязани, протяженностью 0,762 км, подрядная организация ОАО «Фирма Центрспецстрой»:

Выявлено: Общее состояние участка автодороги удовлетворительное. Проезжая часть имеет разрушения в районе коммуникационных колодцев и в районе дома № 6 по улице Советской Армии (участок проезжей части размером 2 метра на 12 метров более 10 см). На проезжей части имеются продольные трещины. Два дорожных знака 5.19.1 деформированы. Отсутствует дорожная разметка.

6. Ремонт дороги по улице Советской Армии в городе Рязани, протяженностью 0,536 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Общее состояние автодороги неудовлетворительное. Проезжая часть имеет деформации на всем протяжении в виде выбоин, ям, просадок. Отсутствует дорожная разметка.

7. Ремонт двух участков дороги по улице Дягилевской от автодороги М-5 «Урал» до улицы 1-й Аллейный проезд ПК 0+00–2+67 и 2+67–5+25 общей протяженностью 0,525 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Состояние асфальтобетонного покрытия удовлетворительное. Дефекты сопряжения асфальтобетона по оси, две незначительные выбоины на покрытии (район гипермаркета «Стройка»).

8. Ремонт улицы Станкозаводской от ул. Интернациональной – ул. Колхозной до ул. 1-го Мая в поселке Канищево города Рязани протяженностью 0,827 км, подрядная организация ООО «Альтернатива»:

Выявлено: Состояние проезжей части на участке, на котором был выполнен сплошной ремонт, находится в удовлетворительном состоянии, участок, где был выполнен ямочный ремонт, разрушается. Отсутствует уплотнение из щебня на съездах, благоустройство тротуаров не выполнено (не отсыпан грунт), отсутствует водосбросный лоток на тротуаре, отсутствует укрепление трубы и оголовка, наблюдаются отдельные просадки на тротуаре. 11 бордюрных камней имеют механические повреждения, полученные в ходе зимнего содержания дороги. Продольный шов по оси дороги имеет выкрашивание в отдельных местах, крышки люков занижены. Отсутствует дорожная разметка и дорожные знаки.

9. Ремонт улицы Новикова-Прибоя в городе Рязани протяженностью 0,817 км, подрядная организация МП «СДСУ»:

Выявлено: Состояние проезжей части автодороги хорошее. 2 люка колодцев ливневой канализации занижены, отсутствует один дорожный знак «Искусственная неровность», наблюдается деформация дорожных знаков, дорожная разметка изношена.

10. Ремонт дороги по улице Октябрьской от ул. Пирогова до ул. Станкозаводской, подъезды – ул. Пирогова, ул. Бронная в городе Рязани протяженностью 2,612 км, подрядная организация ООО «Стройактив»:

Выявлено: Состояние проезжей части дороги удовлетворительное. Наблюдается занижение колодцев и выбоин у их основания. Ремонт тротуаров выполнен на 60 %, отсутствует дорожная разметка.

11. Ремонт дороги в поселке Семчино на участке от ул. Дорожной до ул. Школьной в городе Рязани протяженностью 1,29 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: В местах производства «ямочного ремонта» имеются выбоины. Укрепление обочин щебнем на ремонтном участке не наблюдается. Нарушен продольно-поперечный профиль при устройстве тротуара, на отдельных участках благоустройство территории отсутствует, дорожные знаки частично отсутствуют, на посадочной площадке общественного транспорта поврежден бордюрный камень.

12. Ремонт двух участков дороги по улице Магистральной от ул. Станкозаводской до ул. Медицинской в городе Рязани ПК 0+00–2+54 и 2+54–5+40 общей протяженностью 0,54 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Участки автодороги находятся в удовлетворительном состоянии. На сопряжении дороги с ул. Медицинской нарушен продольный профиль дороги, наблюдаются дефекты в местах сопряжения старого асфальта с новым.

13. Ремонт семи участков дороги по улице Промышленной от ул. Сельских Строителей до ЗАО «Русская кожа» в городе Рязани ПК 0+00–2+42, 2+42–4+84, 4+84–7+86, 7+86–10+89, 10+89–13+92, 13+92–17+38, 17+38–20+85 общей протяженностью 2,085 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Состояние асфальтобетонного покрытия удовлетворительное. Наблюдаются дефекты в местах сопряжения швов, выкрашивание асфальта на участках проезжей части с ПК 7+86 по 10+89 общей площадью 6 м².

14. Ремонт автодороги по улице Новопавловской на участке от дома 37 корп. 4 по ул. Высоковольной по 3-му Новопавловскому проезду в городе Рязани протяженностью 0,138 км. Подрядная организация ООО «СТ СтройКонтакт»:

Выявлено: Участок автодороги находится в удовлетворительном состоянии, асфальтобетонное покрытие дефектов не имеет. Обочины, укрепленные черным щебнем, не уплотнены.

15. Ремонт участка автодороги конечной остановки троллейбуса маршрута № 2 (Дашки Военные) в городе Рязани протяженностью 0,245 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Общее состояние отремонтированного участка удовлетворительное. На проезжей части наблюдаются незначительные выбоины в районе ПК 0+50, ливневой канализации.

В конце отремонтированного участка около колодца ливневой канализации имеется выкрашивание асфальтобетонного покрытия на площади около 30 м².

16. Капитальный ремонт дороги по улице Маяковского на участке от дома № 79 по ул. Маяковского до пл. Мичурина в городе Рязани протяженностью 0,804 км, подрядная организация ООО «Альтернатива»:

Выявлено: Общее состояние участка дороги удовлетворительное. Наблюдается выкрашивание осевого шва на участках дороги и повсеместное разрушение покрытия дороги на примыкании к ливневым и коммуникационным колодцам. На отдельных участках проезжей части и тротуарах наблюдается застой воды (нарушен продольный и поперечный профиль автодороги), не обеспечен водоотвод. Не выполнены работы по подсыпке плодородного грунта за бордюрным камнем. Не установлены дорожные знаки, предусмотренные в проекте, отсутствует дорожная разметка.

17. Ремонт дороги по улице Свободы в городе Рязани протяженностью 1,077 км, подрядная организация ООО «ДорИнвест»:

Выявлено: Общее состояние участка дороги удовлетворительное. Некачественно выполнено сопряжение с существующим покрытием по улицам Яхонтова, Горького, Радищева, Ленина и Затинная. На отдельных участках наблюдается значительное выкрашивание асфальтобетона. На примыкании с ул. Маяковского вдоль бордюрного камня не восстановлено асфальтобетонное покрытие. Не завершены мероприятия по благоустройству (не отсыпан грунт за бордюрным камнем). Выкрашивание асфальтобетонного покрытия в районе сопряжения коммуникационных люков. Застой воды на проезжей части и тротуарах в районе дома № 75.

18. Ремонт автодороги по улице Рыбацкой от ул. Свободы до пр. Речников в городе Рязани протяженностью 0,314 км, подрядная организация МП «СДСУ»:

Выявлено: Общее состояние проезжей части участка дороги удовлетворительное. Наблюдается выкрашивание на сопряжении смотровых колодцев газовой сети. На съезде вблизи дома № 5 наблюдается разрушение бордюрного камня. На участке вблизи детского сада и пешеходного перехода наблюдается застой воды. На пешеходной дорожке в районе детского сада канализационный люк ниже уровня асфальтобетонного покрытия. Не хватает двух дорожных знаков «Искусственная неровность». Износ дорожной разметки.