


Утверждаю
заместитель главы администрации


М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА РЯЗАНИ»
ЗА 2023 ГОД

Ответственный исполнитель	Управление благоустройства города администрации города Рязани
Дата составления отчета	15.02.2023
Исполнитель	Консультант отдела формирования комфортной городской среды Агеева Екатерина Сергеевна тел. 8-953-733-45-40

И.о. начальника управления



Д.А. Наумов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА РЯЗАНИ»
ЗА 2023 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (приложение 1).

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» направлена на достижение основной цели программы — повышения уровня благоустройства территорий города Рязани.

Для реализации поставленной цели в рамках данной муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется следующими целевыми показателями (индикаторами).

Целевой показатель 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий», рассчитываемый как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, выраженное в процентах, достиг запланированного значения и составил 47,3%.

$$1\ 405 / 2\ 968 * 100 = 47,3\%, \text{ где}$$

2 968 - количество дворовых территорий на конец 2023 года (согласно утвержденному паспорту благоустройства населенного пункта город Рязань, отражающему сведения на 25 октября 2023 года),

1 405 - количество благоустроенных в 2023 году дворовых территорий.

Показатель 2 «Количество благоустроенных общественных территорий города Рязани» за 2023 год достиг запланированного значения и составил 8 единиц.

Показатель 3 «Количество реализованных проектов местных инициатив (инициативных проектов)» достиг запланированного значения - 45 проектов.

Анализ результатов реализации задач муниципальной программы за 2023 год показал, что по всем целевым показателям плановые значения достигнуты (приложение 1 к отчету).

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (приложение 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 01.01.2023 составлял 396 582,7 тыс. руб., в том числе:

- 76 582,7 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани,
- 320 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (средства областного бюджета в размере 70 000,0 тыс. руб. отражены в бюджете города Рязани, остальные 250 000,0 тыс. руб. запланированы как прогнозные значения).

На 31.12.2023 плановый объем финансирования программы составил 1 272 826,2 тыс. руб., в том числе:

- 505 427,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
- 659 975,9 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 93 982,5 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани;
- 13 440,4 тыс. руб. - внебюджетные средства (инициативные платежи).

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2023 году связано с выделением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов:

- 185 506,5 тыс. руб. - из областного бюджета на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним», в том числе 38 291,2 тыс. руб. - в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Рязанская область);

- 871 195,1 тыс. руб. (365 767,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 505 427,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета) - на реализацию мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани».

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 1 265 523,6 тыс. руб. (99,42 % годового плана), в том числе

505 427,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100% годового плана);
653 870,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (99,07% годового плана);
93 320,5 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани (99,3% годового плана);
12 905,8 тыс. руб. – внебюджетные средства (инициативные платежи) (96,0% годового плана).

Фактическое освоение меньше планового объема финансирования на 7 302,7 тыс. руб. (662,0 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани, 6 105,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 534,6 тыс. руб. – средства инициативных платежей), что обусловлено экономией, возникшей в результате фактического выполнения работ в рамках реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив), а также благоустройства дворовых территорий.

С целью повышения уровня благоустройства территорий города Рязани в 2023 году выполнен ряд мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» проведено благоустройство 59 дворовых территорий.

Выполнены ремонтные работы (ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части дворовой территории и ремонт (устройство) тротуаров) проездов по следующим адресам:

- ул. Керамзавода д.5;
- ул. Первомайский проспект д.60;
- ул. Первомайский проспект д.29/2;
- ул. Костычева д.16;
- ул. Новаторов д.17;

- ул. Нахимова д.2А;
- ул. Октябрьская д.42/18;
- ул. 1-й Индустриальный пер. д.16;
- ул. Тимакова д.15/23;
- ул. Крупской д.8 к.1;
- ул. Юбилейная д.5;
- ул. Юбилейная д.2;
- ул. Крупской д.5 к.2;
- ул. Керамзавода д.25;
- ул. Касимовское ш. д.29 к.2;
- ул. Чкалова д.7 к.1;
- ул. Загородная д.10;
- ул. Урицкого д.6/106;
- ул. Новоселов д.7;
- ул. Новоселов д.22;
- ул. Качевская д.32;
- ул. Интернациональная д.15Б;
- ул. Бирюзова д.28;
- ул. Интернациональная д.15А;
- ул. Интернациональная д.16Б;
- ул. Белякова д.34;
- ул. Забайкальская д.19;
- ул. Березовая д.1К;
- ул. Кутузова д.12 к.1;
- ул. Березовая д.1А;
- ул. Рытикова д.18/32;
- ул. Пожалостина д.12;
- ул. Пожалостина д.12 к.1;
- ул. Новая д.27А;
- ул. Бирюзова д.21 к.2;
- ул. Радиозаводская д.11/27;
- ул. Либкнехта д.13;
- ул. Новоселов д.35 к.2;
- ул. Новоселов д.31;
- ул. Соколовская д.1 к.1;
- ул. Новоселов д.33 к.2;
- ул. Высоковольтная д.37 к.1;
- ул. 4-я Линия д.3;
- ул. 2-я Железнодорожная д.38 к.1;
- ул. Новоселов д.5 к.1;
- ул. Зубковой д.26 к.1;
- ул. Новоселов д.58 корп.3;
- ул. Новоселов д.58 корп.4;
- ул. Новоселов д.58 корп.5;
- ул. Новоселов д.58 корп.6;

- ул. Либкнехта д.11;
- ул. Либкнехта д.15;
- ул. 3 Бутырки д.3 корп.4.

Из них 6 дворовых территорий благоустроены в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Рязанская область)»:

- ул. Костычева д.7 корп.1,
- ул. Костычева д. 7 корп.2,
- ул. Сенная д.3,
- ул. Советской Армии д.17,
- ул. Дачная, д.12 к.1,
- ул. Октябрьская, д.37 к.3

На данных территориях выполнен ремонт дворовых проездов, устройство освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (далее – МАФов), детских площадок.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» составил 199 209,1 тыс. руб. (99,6% годового плана), в том числе:

- 14 464,4 тыс. руб. – средства бюджета города Рязани (99,7 % от плана);
- 184 744,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,6% от плана).

Остаток средств в размере 802,4 тыс. руб. (в том числе 40,6 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани, 761,8 – тыс. руб. – средства областного бюджета) образовался по итогу выполнения работ подрядными организациями.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани» выполнены работы по благоустройству общественных территорий:

- завершен 2-х летний муниципальный контракт на благоустройство территории Торгового городка. Выполнено устройство покрытий из тротуарной плитки, фонтана с подсветкой, освещения, установка малых архитектурных форм (сцена, лавки, урны, вазоны);

- завершен 2-х летний муниципальный контракт на благоустройство сквера Торговых Рядов и пешеходной зоны по ул. Краснорядской (субсидия МБУ «Дирекция благоустройства города» на иные цели). Выполнен ремонт фонтана, замена наружного освещения, устройство покрытия, установка малых архитектурных форм;

- заключен 2-х летний муниципальный контракт на благоустройство Нижнего городского парка. 1 этап (срок завершения работ 30.09.2024). Велись работы по устройству дорожно-тропиночной сети, устройству освещения, озеленению, реконструкции моста;

- заключен 2-х летний муниципальный контракт на благоустройство Лыбедского бульвара (срок выполнения работ 30.09.2024). Велись работы по устройству освещения на всей протяженности и комплексное благоустройство участка от ул. Горького до стадиона Спартак;

- завершены работы по благоустройству сквера им Маргелова. Выполнена укладка тротуарной плитки, устройство освещения, озеленение, установка малых

архитектурных форм (лавки, урны, цветники), памятной стеллы.

- выполнены работы по благоустройству Кремлевского сквера (сквер на Соборной) Произведена укладка тротуарной плитки, устройство освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм (лавки, урны; установка детских площадок, устройство фонтана.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году благоустраивались следующие общественные территории:

- благоустройство площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе. Выполнено устройство пешеходной зоны, освещения с видеонаблюдением, перенос воздушных линий под землю, установка малых архитектурных форм, озеленение, установка качелей;

- благоустройство Черезовских прудов (четная сторона по ул. Новоселов). Выполнено устройство дорожно-тропиночной сети, устройство освещения с видеонаблюдением, установка МАФов, устройство откосов у береговой линии, озеленение, расчистка территории, валка деревьев, установка ограждения;

- благоустройство парка им. Гагарина. Произведена установка скейт-рампы с освещением, площадки воркаут, дополнительное освещение территории, двух детских площадок для разных возрастов;

- благоустройство Лесопарка (от первого разворотного круга до оз. Ореховое). Произведена санитарная прочистка территории, валка и обрезка деревьев, устройство велодорожки, деревянного настила на пляже, благоустройство пляжа, устройство освещения, озеленение, установка МАФов, навесов, санузла, раздевалок, мойки для ног и уличного душа;

- благоустройство Нижнего городского парка. 2 этап. Произведено благоустройство территории от ул. Садовой до здания Дворянского собрания.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий города Рязани» составил 931 935,3 тыс. руб. (99,9% годового плана), в том числе:

- 505 427,4 тыс. руб. средств федерального бюджета (100 % от плана);
- 364 850,2 тыс. руб. средств областного бюджета (99,7 % от плана);
- 61 657,7 тыс. руб. средств бюджета города Рязани (99,9% от плана).

Фактический объем финансирования меньше планового значения (остаток - 965,8 тыс. руб.) в связи с экономией, образовавшейся в ходе закупочных процедур по муниципальному контракту на благоустройство сквера им. Маргелова.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация проектов местных инициатив» произведены работы по устройству пешеходных дорожек, установке детского и спортивного оборудования, устройству освещения, и установке хоккейных коробок на 45 объектах:

- благоустройство в районе улицы 5-й Озерный переулок поселка Семчино;
- благоустройство Мемориального парка Героев Отечественной войны 1812 года (2 очередь);
- устройство тротуара вдоль дороги от дома 39 корп. 1 по Высоковольтной ул. до дома 37 корп. 5 по Высоковольтной ул.;
- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 33

корп. 3 и д. 33 корп. 4;

- благоустройство детской площадки по адресу: г. Рязань, Качевская ул., д. 36

корп. 1;

- благоустройство проезда от Никуличинской улицы до газовой заправки на Голенчинском шоссе;

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 19, корп. 1;

- благоустройство пешеходной аллеи по адресу: г. Рязань, от ул. Ленинского Комсомола, д. 85 до ул. Стройкова;

- благоустройство территории в районе дома по адресу: г. Рязань, 2-я Прудная ул., д. 13;

- обустройство пешеходной дорожки от ул. Роцца до Покровской ул. (1 этап);

- благоустройство в районе улиц Трехреченская и 5-й Озерный переулок поселка Семчино;

- благоустройство территории в районе улицы 2-й Авиационный проезд;

- благоустройство территории вокруг МБОУ «Школа № 30»;

- благоустройство «Крымского сквера» по адресу: г. Рязань, ул. Нахимова, д. 3, ул. Щорса, д. 35 корп. 2;

- благоустройство пешеходной дорожки в районе Черезовских прудов (ул. Зубковой);

- дорога в МБОУ «Школа № 22» города Рязани» - 4 очередь. Благоустройство тротуара вдоль проезжей части;

- ремонт дороги на ул. Попова и Школьной ул. в пос. Соколовка;

- благоустройство сквера по адресу: г. Рязань, ул. Павлова, д. 12;

- благоустройство пешеходной зоны в районе МБОУ «Школа № 50» (г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 4);

- благоустройство территории в районе дома № 4 по Песоченской улице;

- благоустройство прилегающей дворовой территории по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 20 корп. 1;

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, Интернациональная ул., д. 23, корп. 1;

- установка хоккейной коробки по адресу: г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 52;

- благоустройство хоккейной площадки по адресу: г. Рязань, ул. 3-и Бутырки, д. 3;

- благоустройство Сквера Мехзавода (3 очередь);

- благоустройство «Березовой рощи» в районе дома № 4 по Березовой ул. г. Рязани;

- благоустройство территории с обустройством площадки для выгула собак по адресу: г. Рязань, Черновицкая ул., д. 27 корп. 3 (зеленая зона за домом);

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Рязань, Народный бульвар, д. 4;

- благоустройство в районе ул. Радищева и Введенской ул. г. Рязани;

- благоустройство территории, прилегающей к дому по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, д. 8 корп. 1;

- 2 этап благоустройства сквера около домов № 39, 41 корп. 1 по

Московскому шоссе г. Рязани;

- благоустройство пешеходной дорожки по адресу: г. Рязань, Спортивная ул., д. 13А;

- благоустройство пешеходной дорожки к МБОУ «Школа № 76 имени Н.Н. Чумаковой;

- благоустройство придомовой территории по адресу: г. Рязань, Вишневая ул., д. 30;

- благоустройство Сквера «Белых журавлей» (3 очередь);

- благоустройство территории по адресу: г. Рязань, Октябрьская ул., д. 14;

- благоустройство сквера по адресу: г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 19/9;

- благоустройство детской площадки по адресу: г. Рязань, Кальная ул., д. 25;

- благоустройство сквера им. Пушкина (2 очередь);

- благоустройство Сквера им. Уткина (2 очередь);

- благоустройство площадки по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 14 и д. 14 корп. 1;

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, дома 12 корп. 1, 14.

Также в 2023 году в рамках реализации проектов местных инициатив выполнены работы по благоустройству аллей памяти воинам, погибшим при СВО:

- благоустройство аллеи памяти воинам, погибшим в СВО. 1 этап;

- благоустройство аллеи памяти воинам, погибшим в СВО. 2 этап;

- благоустройство аллеи памяти воинам, погибшим в СВО. 3 этап.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Реализация проектов местных инициатив» составил 134 379,2 тыс. руб. (96% годового плана), в том числе:

- 104 274,8 тыс. руб. средств областного бюджета (95,9% годового плана);

- 17 198,8 тыс. руб. средств бюджета города Рязани (96,8% годового плана);

- 12 905,6 тыс. руб. - инициативные платежи (96,0% годового плана).

Фактический объем финансирования меньше планового значения (остаток – 5 534,4 тыс. руб.), что связано с экономией, возникшей в ходе выполнения работ. По данной экономии было подписано дополнительное соглашение между администрацией города Рязани и министерством территориальной политики Рязанской области, но уведомление на снятие указанных денежных средств получено не было.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений
1.	Постановление администрации города Рязани от 07.03.2023 № 2632	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год. 2. Корректировка целевых показателей.
2.	Постановление администрации города Рязани от 13.05.2023 № 5703	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Корректировка адресного перечня общественных

		территорий
3.	Постановление администрации города Рязани от 22.05.2023 № 6865	1. Уточнение объема финансирования. 2. Корректировка целевых показателей. 3. Корректировка адресного перечня дворовых территорий.
4.	Постановление администрации города Рязани от 10.07.2023 № 9109	1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы. 2. Корректировка целевых показателей.
5.	Постановление администрации города Рязани от 24.08.2023 № 11405	Уточнение объемов финансирования
6.	Постановление администрации города Рязани от 20.10.2023 № 13547	1. Уточнение объемов финансирования. 2. Корректировка адресного перечня общественных территорий
7.	Постановление администрации города Рязани от 19.12.2023 № 13547	1. Уточнение объемов финансирования муниципальной программы. 2. Корректировка перечня объектов по реализации инициативных проектов. 3. Корректировка целевых показателей.

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (приложение 2).

По результатам сопоставления достигнутых запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и фактических объемов расходов проведена оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».

1. Весовые коэффициенты основных мероприятий муниципальной программы составили:

$$K1=0,1574,$$

$$K2=0,7364,$$

$$K3=0,1062$$

2. Оценки достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов):

$$ДИ1=100,9\%,$$

ДИ2=133,3% - высокое значение связано с благоустройством новых общественных территорий, включенных в перечень объектов в течение года;

ДИ3=1125%— высокое значение получено за счет выполнения большего работ в результате дополнительно выделенных средств

3. Финансовая обеспеченность основных мероприятий:

ФО1=178,4% - высокое значение в связи с выделением средств областного бюджета.

ФО2=133,3% - высокое значение обусловлено выделением дополнительного финансирования в течение года из областного бюджета, федерального бюджета и бюджета города Рязани на благоустройство Кремлевского сквера (сквер на Соборной), благоустройство Нижнего парка, Благоустройство Лыбедского бульвара,

ФО3= 814,4% - высокое значение в связи с дополнительным выделением средств из областного бюджета.

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной

программы:

ЭОМ1= 8,9%,

ЭОМ2= 28,3%,

ЭОМ3= 14,7%

5. Оценка эффективности муниципальной программы:

ЭМП = 8,9+28,3+14,7= 51,9%

Эффективность реализации программы оценивается как низкая.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Несмотря на низкий результат оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани», учитывая значимость проводимых мероприятий, целесообразно продолжить работу по реализации данных мероприятий, направленных на достижение основной цели - повышение уровня благоустройства территорий города Рязани.

Выполнение в полном объеме мероприятий по благоустройству дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально и эстетически организованной городской среды, позволило улучшить безопасность дворовых территорий.

Выполнение в полном объеме работ по благоустройству общественных территорий города улучшило благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города.

Приложение 1

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» за 2023 год

Ответственный исполнитель в 2023 году: Управление благоустройства города администрации города Рязани (далее – УБГ)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2030 год	Результаты	
								Запланированные	Достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	УБГ, УЭиЖКХ, УООАА	Бюджет города Рязани	93982,5	93320,5	99,2			
			Федеральный бюджет	505427,4	505427,4	100			
			Областной бюджет	659975,9	653870,0	99,07			
			Инициативные платежи	13440,4	12905,8	96,02			
			Всего	1272826,2	1265523,6	99,4			
1.	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий								
	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий города и пригородов к ним	УБГ, УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	14505,0	14464,4	99,7		Благоустройство 59 дворовых территорий	Проведены работы по благоустройству 59 дворовых территорий
			Областной бюджет	185506,5	184744,7	99,6			
			Всего	200011,5	199209,1	99,6			
1.1.	Благоустройство дворовых территорий города (предоставление управляющим	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	9806,0	9765,9	99,6		Выданы субсидии управляющим организациям на благоустройство	
1			Областной бюджет	185506,5	184744,7	99,58			

	<p>организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города в том числе разработку проектно-сметной документации)</p>	<p>Всего</p>	<p>195312,4</p>	<p>194510,6</p>	<p>99,6</p>	<p>дворовых территорий</p>
<p>1.1.1.</p>	<p>Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля (предоставление управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации)</p>	<p>УБГ, УЭиЖКХ, подрядные организации</p>	<p>4304,0</p>	<p>4304,0</p>	<p>100</p>	<p>Разработана проектная документация по благоустройству дворовых территорий</p>
<p>2</p>						

1.1. 3	<p>Благоустройство дворовых территорий города с элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, в том числе разработка проектно-сметной документации</p>	<p>УБГ, УЭиЖКХ, подрядные организации</p>	<p>Бюджет города Рязани</p>	<p>395</p>	<p>395</p>	<p>47,3</p>	<p>47,3</p>	<p>100</p>	<p>63</p>	<p>Показатель выполнен</p>	<p>Разработана проектная документация по благоустройству дворовых территорий</p>
2	<p>Индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий</p>	<p>%</p>		<p>47,3</p>	<p>47,3</p>	<p>100</p>	<p>63</p>	<p>Показатель выполнен</p>			
<p>Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Рязани</p>											
2	<p>Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий города</p>	<p>УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации</p>	<p>Бюджет города Рязани</p>	<p>61706,1</p>	<p>61657,7</p>	<p>99,9</p>	<p>99,9</p>	<p>99,9</p>	<p>99,9</p>	<p>Выполнены работы по благоустройству 8 общественных территорий, заключены 2-х летние контракты на благоустройство бульвара Лыбедского бульвара и Нижнего городского парка. 1 этап</p>	<p>Выполнены работы по благоустройству 8 общественных территорий, заключены 2-х летние контракты на благоустройство бульвара Лыбедского бульвара и Нижнего городского парка. 1 этап</p>
			Федеральный бюджет	505427,4	505427,4	100	100	100	100	Благоустройство 8 общественных территорий города	Благоустройство 8 общественных территорий города
			Областной бюджет	365767,7	364850,2	99,7	99,7	99,7	99,7	Благоустройство 8 общественных территорий города	Благоустройство 8 общественных территорий города
			Всего	932901,1	931935,3	99,9	99,9	99,9	99,9	Благоустройство 8 общественных территорий города	Благоустройство 8 общественных территорий города

2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	6087,9	6087,9	100	Разработана проектная документация для благоустройства общественных территорий
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Благоустройство Лесопарка (первого разворотного круга до оз. Ореховое)	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	3215,0	3215,0	100	Проведена санитарная очистка территории, валка и обрезка деревьев, устройство велодорожки, устройство деревянного настила на пляже, благоустройство пляжа, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение, установка навесов, санузла, раздевалок
			Областной бюджет	1823,7	1823,7	100	
			Федеральный бюджет	58001,8	58001,8	100	
	Всего			63040,6	63040,6	100	
2.1.6	Мероприятие 2.1.6. Благоустройство Лыбедского бульвара	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	6311,7	6219,3	98,5	Спилены аварийные деревья, ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций
			Областной бюджет	119670,9	117919,1	98,5	
			Всего	125982,6	124138,4	98,5	
2.1.7	Мероприятие 2.1.7. Благоустройство	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	3762,4	3762,4	100	Произведено устройство фонтана

	территории Торгового городка		Областной бюджет	70000,0	70000,0	100,0	с подсветкой; устройство освещения; установка малых архитектурных форм (сцена, лавки, урны, вазоны).
	Мероприятие 2.1.10. Благоустройство сквера Торговых Рядов и пешеходной зоны по ул. Краснорядской (предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели)	УБГ, МБУ «ДБГ», подрядные организации	Бюджет горда Рязани	16916,7	16916,7	100	Произведена установка малых архитектурных форм
2.1.10							
	Мероприятие 2.1.11. Благоустройство парка им. Гагарина	УБГ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	1495,6	1495,6	100	Установлена скейт-рампа с освещением, площадка воркаут + дополнительное освещение, две детские площадки для разных возрастов
2.1.11			Областной бюджет	848,3	848,3	100	
			Федеральный бюджет	26980,6	26980,6	100	
			Всего	29324,5	29324,5	100	
	Мероприятие 2.1.12. Благоустройство площади Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе	УБГ, подрядные организации	Бюджет горда Рязани	1430,3	1430,3	100	Произведено устройство пешеходной зоны, устройство освещения с видеонаблюдением, перенос воздушных линий под землю,
2.1.12			Областной бюджет	811,3	811,3	100	
			Федеральный бюджет	25804,1	25804,1	100	

									установка малых архитектурных форм, озеленение
2.1.13	Мероприятие 2.1.3. Благоустройство Черезовских прудов (четная сторона по ул. Новоселов)	УБГ, подрядные организации	Всего	28045,8	28045,8	100	Устройство дорожек, устройство дорожно-тропичной сети, устройство освещения с видеонаблюдением, валка деревьев.		
				Бюджет города Рязани	1920,2	1920,2		100	
				Областной бюджет	1089,9	1089,9		100	
				Федеральный бюджет	34640,8	34640,8		100	
				Всего	37650,1	37650,1		100	
2.1.15	Мероприятие 2.1.16. Благоустройство Нижнего городского парка	УБГ, подрядные организации	Всего	14053,5	14053,5	100	Завершено благоустройство Нижнего городского парка.2 этап. Заключен 2-х летний муниципальный		
				Бюджет города Рязани	103331,4	103331,4		100	
				Областной бюджет	160000,0	160000,0		100	
				Федеральный бюджет					
				Всего					

				Федеральный бюджет	20000,0	20000,0	20000,0	100		установка малых архитектурных форм (лавки, урны); установка детских площадок, устройство фонтана
				Всего	250000,0	250000,0	250000,0	100		
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов для благоустройства парков, скверов, бульваров и других общественных территорий города Рязани	УБГ, подрядные организации		Бюджет города Рязани	6087,9	6087,8	6087,8	100		
	Индикатор 2. Количество благоустроенных общественных территорий города Рязани (ежегодно)	ед.			8	8	8	100	4	Показатель выполнен
	Основное мероприятие 2.2. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив)	УБГ, УООАА, МБУ «ССВПД»		Бюджет города Рязани	17771,4	17198,8	17198,8	96,8		
				Областной бюджет	108701,8	104 274,8	104 274,8	95,9		Реализация 45 проектов местных инициатив
				Инициативные платежи	13440,4	12905,6	12905,6	96,0		Реализованы 45 проектов местных инициатив
				Всего	139913,6	134379,2	134379,2	96,0		
				Бюджет города Рязани	15959,4	15444,5	15444,5	96,8		
				Областной бюджет	98037,6	93918,5	93918,5	95,8		
				Инициативные платежи	12586,4	12070,8	12070,8	95,9		
				Всего	126583,4	121434,1	121434,1	95,9		Реализован 41 проект местных инициатив.
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Реализация инициативных проектов (проектов местных инициатив) в том числе разработка ПСД ²	УБГ, УООАА		Бюджет города Рязани	1437,0	1379,3	1379,3	96,0		МБУ ССВПД «Ритуал» реализованы 3 инициативных
				Областной бюджет	7664,2	7356,3	7356,3	96,0		
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Благоустройство аллеи памяти воинам, погибшим в СВО (предоставление	УБГ, УООАА, МБУ «ССВПД»								

	субсидии бюджетному учреждению на иные цели) ²		Инициативные платежи	479,0	459,8	96,0	проекта по благоустройству аллеи памяти воинам, погибшим в СВО
			Всего	9580,2	9195,4	96,0	
2.2.	Мероприятие 2.2.3. Выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки по адресу: г. Рязань, Спортивная ул., д. 13А (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели) ²	УБГ, УООАА, МБУ «ССВПД»	Бюджет города Рязани	375,0	375,0	100	Выполнены работы по благоустройству пешеходной дорожки
			Областной бюджет	3000,0	3 000,0	100	
3			Инициативные платежи	375,0	375,0	100	
			Всего	3 750,0	3 750,0	100	
	Индикатор 3. Количество реализованных проектов местных инициатив (инициативных проектов)	шт		45	45	100	Показатель выполнен
						30	

