


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы администрации  
В.С. Бурмистров



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» НА 2016-2022 годы  
ЗА 2019 год

Ответственный исполнитель	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
Дата составления отчета	20 февраля 2020 года
Исполнитель годового отчета	Начальник сектора бюджетного планирования и организации закупок Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-88, e-mail: rusina_ok@mail.ru

И.о. начальника управления энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства



Д.А. Кожин

## 1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29 сентября 2015 года № 4544 (в редакции Постановлений Администрации города Рязани от 25.03.2016 № 1239, от 31.05.2016 № 2278, от 27.06.2016 № 2789, от 06.07.2016 № 2979, от 07.09.2016 № 3969, от 27.10.2016 № 4679, от 29.11.2016 № 5199, от 17.02.2017 № 576, от 13.06.2017 № 2359, от 27.06.2017 № 2675, от 12.09.2017 № 4057, от 31.10.2017 № 4799, от 08.11.2017 № 4920, от 12.12.2017 № 5506, от 29.12.2017 № 5851, от 29.01.2018 № 314, от 10.04.2018 № 1400, от 09.07.2018 № 2644, от 06.09.2018 № 3513, от 30.10.2018 № 4230, от 05.12.2018 № 4748, от 29.12.2018 № 5160, от 14.03.2019 № 834, от 15.03.2019 № 845, от 23.04.2019 № 1406, от 14.06.2019 № 2080, от 08.07.2019 № 2457, от 23.10.2019 № 4409, от 11.12.2019 № 5217, от 30.12.2019 № 5709), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2019 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) в городе Рязани.

2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.

4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.

5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2019 год достигли плановых значений все целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 12,0 %;
- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 97 %;
- доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду, составила 57 %;
- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 73 %;



- количество созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов, составило 2 ед.;
- доля предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений, составила 100%;
- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 90%;
- количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, составило 2 ед.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

## 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки.

На 31.12.2019 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства, составил 493 766,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Рязани составляют 180 225,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 313 541,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение годового плана составило 428 853,5 тыс.руб. (86,9 % годового плана), в том числе из средств городского бюджета – 179 753,8 тыс.руб. (99,7 % годового плана), из средств областного бюджета – 249 099,7 тыс.руб. (79,4 % годового плана).

Таким образом, запланированный объем финансирования из городского бюджета исполнен не в полном объеме. Фактическое исполнение меньше планового финансирования на 64 913,3 тыс.руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани в размере 472,0 тыс. руб. сложилась следующим образом:

- 145,1 тыс. руб. - вследствие отсутствия заявок от претендентов на возмещение затрат и получение субсидий;
- 326,9 тыс.руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В 2019 году не были освоены средства областного бюджета в размере 64 441,3 тыс. руб. в связи с невыполнением запланированного объема работ по капитальному ремонту канализационных коллекторов муниципальным предприятием «Водоканал города Рязани» в связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями, поскольку технологический процесс



санации не предусматривает выполнения комплекса необходимых работ в условиях среднесуточных минусовых температур.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» проведены работы по всем запланированным на 2019 год мероприятиям:

1.1.1. В целях содержания в надлежащем состоянии маневренного жилищного фонда проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул. Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 1 052,6 тыс. руб.

1.1.2. Выполнен капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде на сумму 344,5 тыс.руб.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному и текущему ремонту 10 муниципальных квартир на сумму 1 776,7 тыс. руб.

1.1.4. Для обеспечения безопасности проживания населения города Рязани, а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы по замене аварийного газового оборудования в 30 муниципальных квартирах. Также установлено 23 газовые плиты, 7 водных котлов, АОГВ – 10 штук, АКГВ – 1 штука. Общая сумма работ составила 809,0 тыс. руб. (в том числе услуги по составлению проектов, локальных смет и строительный контроль). По данному мероприятию сложилась экономия в размере 23,3 тыс. руб. вследствие проведения закупочных процедур.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» в 2019 году произведено на сумму 3 982,8 тыс. руб., что составило 99,4 % запланированного годового объема финансирования.

По основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» не все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме:

1.2.1. В целях исполнения обязанностей собственника муниципальных помещений произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности в размере 46 871,6 тыс. руб.

1.2.2. Финансирование мероприятия по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности в соответствии с распоряжением администрации города Рязани № 5289 от 20.11.2014 «Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных средств на оплату расходов собственника муниципальных помещений в многоквартирных домах» в 2019 году не осуществлялось в связи с отсутствием заявок. Таким образом, денежные средства, запланированные на реализацию данного мероприятия в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов.



1.2.3. В связи с необходимостью внесения средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности в размере 124,8 тыс. руб., что в 1,5 раза больше запланированного годового объема финансирования, утвержденного решением Рязанской городской Думы на 2019 год, были увеличены лимиты бюджетных ассигнований путем перераспределения средств с иных статей муниципальной программы, и внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.4. В 2019 году из бюджета города Рязани предоставлены субсидии в размере 5 440,9 тыс. руб. обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис Рязань» и обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ города Рязани № 12» на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах четырех жилых крупнопанельных домов серии 111-83, расположенных по адресам:

- г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20;
- г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20, корпус 1;
- г. Рязань, ул. Зубковой, д. 20, корпус 2;
- г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 25.

1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 4 709,9 тыс. руб.

1.2.6. В рамках утвержденного Порядка предоставлены субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более, в размере 3 640,4 тыс. руб.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации затрачено 1 222,1 тыс. руб. В результате проведения закупочных процедур сложилась экономия в размере 78,6 тыс. руб.

В 2019 году в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- дезинсекция в муниципальных жилых помещениях;
- работы по обработке и размещению информации и отчетов организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, на официальном сайте муниципального образования – город Рязань;
- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;



- приобретение призов для награждения победителей конкурса «На лучший ТСЖ и ЖСК»;
- приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;
- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций МКД;
- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества;
- приобретением методической литературы в целях реализации пункта 4 постановления администрации города Рязани от 14.04.2008 № 2076 «Об утверждении Положения о формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании – городской округ город Рязань Рязанской области».

1.2.8. В рамках мероприятия «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» проведены кадастровые работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 6-ти земельных участков на сумму 82,0 тыс. руб.

1.2.9. По мероприятию «Предоставление схем расположения земельного участка под многоквартирными домами», ответственным исполнителем по которому является управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани, в 2020 году издано 5 постановлений администрации города Рязани об утверждении схем расположения земельных участков под многоквартирными домами по следующим адресам:

№ п/п	Адрес	Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка
1	г. Рязань, ул. Товарный Двор (ст.Рязань-1), д.56	№ 1395 от 23.04.2019
2	г. Рязань, ул.Свободы, д.92	№ 1596 от 08.05.2019
3	г. Рязань, ул. Урицкого, д.6/106	№ 1597 от 13.05.2019
4	г. Рязань, ул. Пушкина, д.54	№ 1611 от 14.05.2019
5	г. Рязань, Касимовское шоссе, д.38, корп. 1	№ 2752 от 26.07.2019

1.2.10. В целях повышения уровня благоустройства территорий города Рязани в 2019 году произведена установка детского игрового оборудования на 55 дворовых территориях на общую сумму 7 162,4 тыс. руб.

1.2.11. Предоставлены субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Факт-Н» на сумму 369,2 тыс. руб. по демонтажу дымовых труб по адресу:

- ул. Чкалова, д.56.

1.2.12. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани, представлены в размере 4 917,4 тыс. руб., что на 3,7 % больше запланированного годового объема финансирования, утвержденного решением Рязанской городской Думы на 2019 год, в связи с чем были увеличены лимиты бюджетных ассигнований путем перераспределения средств с иных статей муниципальной программы, и внесены



соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.13. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в 2019 году не предоставлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования были перераспределены на иные мероприятия муниципальной программы.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» в 2019 году произведено на сумму 74 540,7 тыс. руб., что составило 99,8 % запланированного годового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2019 году проведены работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.1. Во исполнении основного мероприятия «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена актуализация и утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.08.2019 № 810 актуализированная схема теплоснабжения городского округа города Рязани на 2020 год на сумму 9 000,00 тыс. руб.

2.2.2. Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области в 2019 году не проводился, в связи с чем бюджетные средства были перераспределены на иные мероприятия. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань утверждена постановлением администрации города Рязани от 31.07.2019 № 2901. Работы по актуализации схемы выполнены МП "Водоканал" за счет собственных средств

2.2.3. В целях своевременной подготовки коммунального хозяйства к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2019 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 215 000 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета 200 000 тыс. руб.) и МП «Водоканал города Рязани» в размере 51 683,9 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета 49 099,7 тыс. руб.). В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 10-ти участках общей протяженностью 5 077,0 м и канализационных коллекторов на 2-х участках общей протяженностью 1 176,1 м.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2019 году произведено на сумму 275 683,9 тыс. руб., что составило 81,1 % запланированного годового объема финансирования.

Основное мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на



*объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»* в 2019 году выполнено в полном объеме на сумму 1 426,3 тыс. руб. (получатель субсидий – МУП «РМПТС», мероприятия – установка частотных преобразователей на насосных агрегатах в ЦТП).

В рамках основного мероприятия 3.3 *«Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»* произведена замена 181 индивидуального прибора учета коммунальных ресурсов (электрической энергии – 137 ед., холодной и горячей воды – 25 ед., природного газа – 19 ед.), и выполнена поверка 20 приборов учета воды на общую сумму 496,8 тыс. руб. Экономия в размере 4,4 тыс. руб. сложилась в результате проведения закупочных процедур. Таким образом, фактическое исполнение составило 99,1 % от планового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 3.4 *«Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения»* проводились следующие работы:

3.4.1. В целях создания и внедрения единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов заключен муниципальный контракт на выполнение работ по созданию и внедрению единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов г. Рязани «Цифровая Рязань. ЖКХ» путем адаптации системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго» на сумму 11 980,0 тыс. руб., что составило 100% годового планового объема финансирования. Работы проводились в три этапа, выполнены в срок и в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 4.1 *«Организация оказания банных услуг в городе Рязани»* муниципальному предприятию «Комплекс» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в размере 8 736,5 тыс. руб., что составило 100 % годового планового объема финансирования.

В рамках основного мероприятия 5.1 *«Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»* произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2019 году израсходовано 50 210,9 тыс. руб. Выплачена заработная плата 69 сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам (пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, командировочные расходы), оплачены услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию здания и имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы к оргтехнике, произведена ежегодная обязательная диспансеризация муниципальных служащих, а также прочие работы, услуги.



5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства произведены расходы в размере 1 688,9 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ по автоматизированному начислению, обработке, сбору и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы за наем) в бюджет города Рязани и обслуживанию программного комплекса «Автоматизированное рабочее место бухгалтера-паспортиста» (АРМ);

- оказание услуг по переводу денежных средств по поручению физических лиц в бюджет города Рязани;

- оказание услуг архивариуса;

- оказание оценочных услуг;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в 2019 году составило 51 899,8 тыс. руб., что составило 99,5% от планового объема финансирования. Сложилась экономия по услугам связи, коммунальным услугам, а также в результате проведения закупочных процедур в размере 280,4 тыс. руб.

В целях реализации основного мероприятия 6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» осуществлены следующие расходы:

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению интеллектуального номера 8-800 и функционала «Видеоконференция» на общую сумму 106,7 тыс. руб.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» в 2019 году произведено в размере 106,7 тыс. руб., что составило 85,0 % от годового планового объема финансирования. Сложилась экономия в результате проведения закупочных процедур в размере 18,8 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

### 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в программу	Причины внесения изменений в программу
1	Постановление администрации города Рязани от 14.03.2019 № 834 «О внесении изменений	В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год: 1. Скорректирован паспорт муниципальной



	<p>в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений показателей программы</p>
2	<p>Постановление администрации города Рязани от 15.03.2019 № 845 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год: 1. Скорректировано значение целевого показателя (индикатора) «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» в 2019 году с 42% до 44%. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. 2.1. Перераспределены бюджетные ассигнования: - в размере 10 000,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p>
3	<p>Постановление администрации города Рязани от 23.04.2019 № 1406 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год: 1. Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. 2.1. Перераспределены бюджетные ассигнования: - в размере 56,0 тыс. руб. с мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» на мероприятие 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ»; - в размере 10 000,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» на мероприятие 2.1.1 «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области»; - в размере 25,0 тыс. руб. с мероприятия 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального</p>



		<p>хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>2.2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 5 000,0 тыс.руб. на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»;</li> <li>- в размере 500,0 тыс.руб. на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»;</li> <li>- в размере 130,0 тыс.руб. на мероприятие 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий».</li> </ul> <p>3. В связи с уменьшением финансирования основного мероприятия 1.2 осуществлена корректировка значения показателя программы «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» в 2019 году с 99% до 83%.</p> <p>4. В связи с выделением дополнительного финансирования на реализацию основного мероприятия 6.1, целевой показатель (индикатор) «Количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» в 2019 году скорректирован с 0 до 1.</p> <p>5. В таблицах 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изменены наименования мероприятий 1.2.6, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 2.1.3.</p>
4	<p>Постановление администрации города Рязани от 14.06.2019 № 2080 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год:</p> <p>1. В таблицах 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изменено наименование мероприятия 1.2.6.</p>
5	<p>Постановление администрации города Рязани от 08.07.2019 № 2457 «О внесении</p>	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2018 год:</p> <p>1. Внесены изменения в приложение к</p>



<p>изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>муниципальной программе:</p> <p>1.1. Перераспределены бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 800,0 тыс. руб. с мероприятия 2.1.1 «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области» на мероприятие 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ»;</li> <li>- в размере 200,0 тыс. руб. с мероприятия 2.1.1 «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области» на мероприятие 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»;</li> <li>- в размере 40,0 тыс. руб. с мероприятия 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»;</li> <li>- в размере 20,0 тыс. руб. с мероприятия 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий».</li> </ul> <p>1.2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 5 700,0 тыс. руб. на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»;</li> <li>- в размере 12 000,0 тыс. руб. на мероприятие 3.4.1 «Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов».</li> </ul> <p>2. В связи выделением дополнительного финансирования основного мероприятия 3.4 осуществлена корректировка значения показателя программы «Количество созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов» в 2019 году с 1 до 2 единиц.</p> <p>3. В связи с увеличением объема финансирования основного мероприятия 2.1 в 2019</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>году, изменилось значение целевого показателя (индикатора) программы «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» с 44% до 46%.</p>
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 23.10.2019 № 4409 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»" на 2016 - 2022 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 14 300,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 3 200,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2.12 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани»; <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 200 000,0 тыс. руб. из бюджета Рязанской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. В связи с увеличением объема финансирования основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» в 2019 году, изменилось значение целевого показателя (индикатора) программы «Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» с 46% до 57%.</li> <li>3. Пересмотрено значение целевого показателя (индикатора) программы «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета», касающегося выполнения основного мероприятия 3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в 2019 году с 80% до 73%, в 2020 году с 90% до 77%, в 2021 году с 90% до 80%.</li> </ul></li></ol>
7	<p>Постановление администрации города Рязани от 11.12.2019 № 5217 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации города Рязани</p>	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перераспределены бюджетные ассигнования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 90,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в размере 50,0 тыс. руб., на мероприятие 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и</li> </ul> </li> </ol>



	от 29.09.2015 № 4544»	<p>предприятий» в размере 40,0 тыс. руб.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 20,0 тыс. руб. с мероприятия 3.4.1 «Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов» на мероприятие 3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»;</li> <li>- в размере 1 406,1 тыс. руб. с мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</li> </ul> <p>2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 3 000,0 тыс. руб. из средств городского бюджета на мероприятие 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;</li> <li>- в размере 113 541,0 тыс. руб. из бюджета Рязанской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация коммунального комплекса» государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»;</li> <li>- в размере 2 745,5 тыс. руб. из средств городского бюджета на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</li> </ul> <p>3. Наименование мероприятий 2.1.1. «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения города Рязани» и 2.1.2. «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Рязани» приведено в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.</p>
8	<p>Постановление администрации города Рязани от 30.12.2019 № 5709 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы, утвержденную</p>	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2019 год:</p> <p>1. Перераспределены бюджетные ассигнования в соответствии с потребностями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 95,9 тыс. руб. с мероприятия 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда» на мероприятие 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» в</li> </ul>



<p>Постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544»</p>	<p>размере 60,9 тыс. руб., на мероприятие 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде» в размере 35,0 тыс. руб.;</p> <p>- в размере 149,0 тыс. руб. с мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» на мероприятие 1.1.4 «Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде»;</p> <p>- в размере 1 010,4 тыс. руб. с мероприятия 2.1.2 «. Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Рязани» на мероприятие 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»;</p> <p>- в размере 701,8 тыс. руб. с мероприятия 1.2.13 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости» на мероприятие 1.2.12 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани»;</p> <p>- в размере 197,7 тыс. руб. с мероприятия 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» (64,5 тыс. руб.) и с мероприятия 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» (133,2 тыс. руб.) на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»;</p> <p>- в размере 6 100,6 тыс. руб. на мероприятие 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» со следующих мероприятий:</p> <p>1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» в размере 3,5 тыс. руб.;</p> <p>1.2.2 «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности» в размере 410,9 тыс. руб.;</p>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 631,5 тыс.руб.;</p> <p>1.2.8 «Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет» в размере 47,7 тыс.руб.;</p> <p>1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам) (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования)» в размере 1 257,6 тыс.руб.;</p> <p>1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации» в размере 472,8 тыс.руб.;</p> <p>1.2.13 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости» в размере 140,2 тыс.руб.;</p> <p>2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» из средств бюджета города Рязани в размере 3 115,8 тыс.руб.;</p> <p>3.3 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в размере 20,6 тыс.руб.</p> <p>2. Выделены дополнительные бюджетные ассигнования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере 3 000,0 тыс. руб. на мероприятие 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)»;</li> <li>- в размере 49,3 тыс. руб. на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</li> </ul> <p>3. Увеличение объема финансирования по основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани» в 2019 году на</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	5,9 % повлияло на увеличение целевого показателя (индикатора) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» - с 83 % до 97%.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

При оценке эффективности муниципальной программы учитывается:

- оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы;
- оценка эффективности выполнения основных мероприятий;
- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы проводится для каждой задачи программы и определяется на основании эффективности выполнения основных мероприятий.

Оценка эффективности выполнения основных мероприятий муниципальной программы оценивается на основании сопоставления достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИ<sub>i</sub>) к финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ФОМ<sub>i</sub>).

Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем ФОМ<sub>i</sub> = 100%.

Показатели достижений запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (ДИ<sub>i</sub>), финансовой обеспеченности основных мероприятий муниципальной программы (ФОМ<sub>i</sub>), а также результата расчета оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы (ЭОМ<sub>i</sub>) и оценки эффективности выполнения задач муниципальной программы (ЭЗ<sub>i</sub>) представлены в Приложении № 2.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»:

ЭМ<sub>1,1</sub> = 102,1 % - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 1.2 Создание условий для управления МКД в городе Рязани:

ЭМ<sub>1,2</sub> = 91,1 % - эффективность средняя.

Поскольку реализация основных мероприятий 1.1 и 1.2 направлена на решение задачи 1 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 1:

ЭЗ<sub>1</sub> = (ЭМ<sub>1,1</sub> + ЭМ<sub>1,2</sub>) / 2 = 96,6 % - эффективность средняя.



Оценка эффективности основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»:

$ЭМ_{2,1} = 0,5 \%$  - эффективность низкая.

Низкая эффективность реализации данного мероприятия обусловлена тем, что в целях его финансирования бюджетные ассигнования из городского и областного бюджетов были доведены до главного распорядителя бюджетных средств – управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства поэтапно в течение года.

Поскольку реализация основного мероприятия 2.1 направлена на решение задачи 2 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 2:

$ЭЗ_2 = ЭМ_{2,1} = 0,5 \%$  - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»:

$ЭМ_{3,1} = 100,0 \%$  - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 3.3 «Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде»:

$ЭМ_{3,3} = 92,2 \%$  - эффективность средняя.

$ЭМ_{3,4} = 100,2 \%$  - эффективность высокая.

Поскольку реализация основных мероприятий 3.1, 3.3 и 3.4 направлены на решение задачи 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 3:

$ЭЗ_3 = (ЭМ_{3,1} + ЭМ_{3,3} + ЭМ_{3,4}) = 97,4 \%$  - эффективность средняя.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»:

$ЭМ_{4,1} = 65,7 \%$  - эффективность низкая.

Низкая эффективность реализации данного мероприятия объясняется тем, что изначально в бюджете города Рязани была заложена сумма на возмещение затрат предприятий, оказывающих банные услуги, в меньшем объеме, исходя из возможностей бюджета, по сравнению с суммой, запланированной к исполнению. Субсидия была предоставлена муниципальному предприятию «Комплекс», результаты финансовой деятельности которого были утверждены с убытком в размере 3 млн. руб. В течение 2019 года была изыскана возможность дополнительного возмещения понесенных затрат предприятию.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 4 «Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани», следовательно, оценка эффективности задачи 4:

$ЭЗ_4 = ЭМ_{4,1} = 65,7 \%$  - эффективность низкая.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»:

$ЭМ_{5,1} = 93,6 \%$  - эффективность средняя.



Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы», следовательно, оценка эффективности задачи 5:

$ЭЗ_5 = ЭМ_{5.1} = 93,6 \%$  - эффективность средняя.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия 6.1 «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»:

$ЭМ_{6.1} = 121,8 \%$  - эффективность высокая.

Поскольку реализация основного мероприятия направлена на решение задачи 6 «Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры», следовательно, оценка эффективности задачи 6:

$ЭЗ_6 = ЭМ_{6.1} = 121,8 \%$  - эффективность высокая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы в 2019 году:

$ЭМП = 79,3\%$  - эффективность средняя.

## 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;
- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;
- повышение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду;
- проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;
- улучшение деятельности предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, оказывающих услуги общих отделений бань;
- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;
- модернизация информационных систем в целях организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетики



и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий



**Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы за 2019 год**

Ответственный исполнитель: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (УЭиЖКХ)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы	УЭиЖКХ	ВСЕГО	493 766,8	428 853,5	86,9			
			Областной бюджет	313 541,0	249 099,7	79,4			
			бюджет города Рязани	180 225,8	179 753,8	99,7			



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансиро- вания	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Испол- нено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Задача 1. Создание условий для управления МКД в городе Рязани</b>									
1.1	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	4 006,1	3 982,8	99,4		Увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, до 12%	Все мероприятия выполнены: проведены работы по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул. Соборная, д.23); проведены работы по капитальному и текущему ремонту 10 муниципальных квартир; выполнены работы по замене аварийного газового оборудования в 30 муниципальных жилых помещениях.
	<b>ИНДИКАТОР :</b> Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования	УЭиЖКХ	%	12,0	12,1	100,8	12		индикатор выполнен



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1.2	Создание условий для управления МКД в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	74 685,8	74 540,7	99,8	8	9	10
								Доведение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД) до 99%	Произведены расходы на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности; в рамках утвержденного порядка внесены средства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в части помещений, находящихся в муниципальной собственности; предоставлены субсидии управляющим организациям на возмещение затрат на проведение работ капитального характера по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах одного жилого крупнопанельного дома серии 111-83; возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, МУП "РМПТС" за содержание и коммунальные услуги (отопление) за жилые помещения до заселения муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям и ТСЖ; предоставлены субсидии на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более; в рамках реализации положений Жилищного кодекса РФ произведена оплата различных работ; заключены муниципальные контракты на формирование 6 земельных участков под многоквартирными домами и постановку их на кадастровый учет; произведена установка детского игрового оборудования на 55 дворовых территориях; предоставлены субсидии одной управляющей организации на выполнение работ по демонтажу дымовых труб, подвальных котельных, выведенных из эксплуатации, выделены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	УЭиЖКХ	%	97,0	97,0	100,0	100	9	10 Индикатор выполнен
2	<b>Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани</b>								
2.1	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	УЭиЖКХ	ВСЕГО	340 125,2	275 683,9	81,1		Доведение доли отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду до 57%	
			Областной бюджет	313 541,0	249 099,7	79,4		Предоставлены субсидии МУП «РМПТС» и МП "Водоканал города Рязани" на проведение работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей протяженностью 5,1 км и двух участков канализационных коллекторов. Не были освоены средства областного бюджета в размере 64 441,3 тыс. руб. в связи с невыполнением запланированного объема работ по капитальному ремонту канализационных коллекторов муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» в связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями, поскольку технологический процесс санации не предусматривает выполнения комплекса необходимых работ в условиях среднесуточных минусовых температур.	
			Бюджет города Рязани	26 584,2	26 584,2	100,0			



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2 ИНДИКАТОР : Доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду	3 УЭЖКХ	4 %	5 57	6 57	7 100,0	8 42	9 Индикатор выполнен	10 10
3	<b>Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани</b>								
3.1	Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения	УЭЖКХ	Областной бюджет	1 426,3	1 426,3	100,0		Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на 7 объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения	Предоставлены субсидии МУП «РМПТС» на установку частотных преобразователей на насосных агрегатах в ЦТП
	ИНДИКАТОР: Количество объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, на которых проведены мероприятия по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий	УЭЖКХ	шт.	2,0	2,0	100,0	1	Индикатор выполнен	
3.3	Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	УЭЖКХ	Бюджет города Рязани	501,2	496,8	99,1		Увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, до 90%	Произведена замена 181 индивидуального прибора учета коммунальных ресурсов и поверка 20 приборов учета холодного и горячего водоснабжения



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансиро- вания	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Испол- нено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								9 запланированные	10 достигнутые
1	2 <i>ИНДИКАТОР: Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета</i>	3 УЭЖКУ	4 %	5 73	6 73	7 100,0	8 90	9 Индикатор выполнен	10



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения	УЭиЖКХ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Бюджет города Рязани</li> </ul>	11980,0	11980,0	100,0	8	<p>Доведение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов до 1 единицы</p>	<p>Выполнены работы по созданию и внедрению единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов г. Рязани «Цифровая Рязань. ЖКХ» путем адаптации системы учета энергоресурсов «Квант-Энерго»</p>
	ИНДИКАТОР: Количество созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов	УЭиЖКХ	%	1	1	100,0			индикатор выполнен



№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани</b>								
4.1	Организация оказания банных услуг в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	8 736,5	8 736,5	100,0		Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, не менее 100%	Предоставлены субсидии МП «Комплекс» по организации оказания банных услуг в городе Рязани
	<b>ИНДИКАТОР:</b> Доля предприятий, осуществляющих помывку льготной категории граждан, в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений	УЭиЖКХ	%	100,00	100,00	100,0	100	индикатор выполнен	
5	<b>Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы</b>								
5.1.	Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	52 180,2	51 899,8	99,5		Выполнение значений целевых индикаторов муниципальной программы ежегодно не менее 90%	Произведены расходы на оплату труда 69 сотрудников управления, оплачены расходы на услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию управления, уплачен налог на имущество организаций и земельный налог, произведены расходы на выполнение иных полномочий управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства
	<b>ИНДИКАТОР:</b> Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	УЭиЖКХ	%	90,00	90,00	100,0	90	индикатор выполнен	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2022 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<b>Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры</b>								
6.1	Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	125,5	106,7	85,0		Проведение мероприятий по внедрению 1 информационной системы для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	Выполнены мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование информационной системы "Единая диспетчерская служба ЖКХ города Рязани", в том числе оказаны услуги связи по предоставлению интеллектуального номера 8-800 и функционала «Видеоконференция». В результате проведения закупочных процедур сложилась экономия денежных средств.
	<b>ИНДИКАТОР:</b> Количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	УЭиЖКХ	шт.	1,00	1,00	100,0			индикатор выполнен









№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия	Финансирование, тыс. руб.		Финансовая обеспеченность (ФОМ <sub>г</sub> = ФР <sub>г</sub> / Пр <sub>г</sub> ), %	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Достижение значений индикатора (ДП <sub>г</sub> = Ф <sub>г</sub> / П <sub>г</sub> ), %	Эффективность основных мероприятий, задач, МП (ЭОМ <sub>г</sub> = ДП <sub>г</sub> / ФОМ <sub>г</sub> ), %
		План * на 2019 год (ПР <sub>г</sub> )	Факт за 2019 год (ФР <sub>г</sub> )				план (П <sub>г</sub> )	факт (Ф <sub>г</sub> )		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	Основное мероприятие 5.1.* Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	48 590,9	51 899,8	106,8	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90,0	90,0	100,0	93,6
<b>6 Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры</b>										
6.1	Основное мероприятие 6.1.*** Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	130,0	106,7	82,1	Количество информационных систем для организации оперативного взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	%	1,0	1,0	100,0	121,8

\* Плановые показатели взяты из муниципальной программы в редакции от 14.03.2019 № 23.

\*\*Плановый показатель основного мероприятия 3.4. взят из муниципальной программы в редакции от 08.07.2019 № 27

**Примечание:**

\* Если реализация основного мероприятия муниципальной программы запланирована без финансирования или фактический объем расходов по основному мероприятию на конец отчетного периода равен нулю, тогда принимаем  $ФОМ_i = 100\%$ .

\*\* В случае, если реализацию нескольких мероприятий характеризует один целевой показатель (индикатор), то эффективность данных мероприятий рассчитывается как достижение индикатора (ДИ<sub>i</sub>), деленное на среднее арифметическое значений финансовой обеспеченности данных мероприятий (ФОМ<sub>i</sub>). При расчете оценки эффективности выполнения задачи, данные мероприятия будут считаться как одно основное мероприятие.

Оценка эффективности выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) (ЭЗ<sub>i</sub>) проводится для каждой задачи муниципальной программы (подпрограммы) и рассчитывается по формуле:

$$ЭЗ_i = \frac{\sum_{j=1}^M ЭОМ_{ij}}{N} (\%),$$

где:

ЭЗ<sub>i</sub> – эффективность выполнения i -ой задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N – количество основных мероприятий, реализуемых в i-ой задаче муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП<sub>i</sub>) рассчитывается по формуле:

$$ЭМП_i = \frac{\sum_{j=1}^M ЭЗ_j}{M} (\%),$$

где:

ЭМП – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

M – количество задач, реализуемых в рамках муниципальной программы (подпрограммы).

По итогам проведения оценок определяется эффективность основных мероприятий, задач, подпрограмм и реализации муниципальной программы в целом:

- если эффективность  $Э \geq 100\%$ , то эффективность оценивается как высокая;

- если  $75\% \leq Э \leq 100\%$ , то эффективность оценивается как средняя;

- если  $Э < 75\%$ , то эффективность оценивается как низкая.





**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ**

390000, г. Рязань, ул. Свободы, 60

телефон: (4912) 28-42-53

*12.03.2020 № 109*  
*На 04/1-13-1855 от 28.02.2020*

Главе администрации города Рязани  
Е.Б. Сорокиной

Уважаемая Елена Борисовна!

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I, на основании решения Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I «Об утверждении Положения о программах города Рязани», направляю Вам копию заключения на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2019 год.


Приложение: копия заключения на 6 стр. в 1 экз.

Председатель

*С уважением,*

С.В. Филимонов

Исполнитель:  
Степушина Т.Т.45 58 45





**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты  
города Рязани

*11.03.2020*

(дата)

*[Signature]*

(подпись)

С.В. Филимонов

Заключение

на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2022 годы за 2019 год

«12» марта 2020 года

№ 37

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 223-I, во исполнение пункта 14 Положения о программах города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I, в Контрольно-счетную палату города Рязани поступил годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы в 2019 году (письмо от 28.02.2020 № 04/1-13-1898-Исх).

Рабочей группой Контрольно-счетной палаты города Рязани проведена экспертиза годового отчета муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы (далее - МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», Программа), утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544, за 2019 год.

В соответствии с пунктом 4.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 (далее-Порядок № 3274), годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы готовится ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и утверждается заместителем главы администрации, курирующим ответственного исполнителя, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

*В нарушение требования пункта 4.7 Порядка № 3274, представленный на рассмотрение годовой отчет не утвержден заместителем главы*



администрации города Рязани, курирующим управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Структура годового отчета МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2019 год соответствует структуре, установленной пунктом 4.2 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденных постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 (далее - Методические указания № 3274).

Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I (далее - Стратегический план) по задаче: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение» направления «Качественная городская среда» предусмотрено 2 целевых показателя (индикатора) на 2019 год:

- удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (план 98,2%);

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:

\* электроэнергия – 21,1 кВт\*ч на 1 кв. м муниципальной площади;

\* тепловая энергия – 0,185 Гкал на 1 кв. м муниципальной площади;

\* горячая и холодная вода – 0,23 и 0,91 куб. м. на 1 кв. м муниципальной площади;

\* природный газ – 4,40 куб. м на 1 кв. м муниципальной площади.

Паспортом Программы указанные целевые индикаторы Стратегического плана не предусмотрены ни в качестве целевых показателей, и ни в качестве ожидаемых результатов муниципальной программы к 2022 году. В годовом отчете сведений о результатах исполнения индикаторов Стратегического плана ответственным исполнителем не представлено.

Цель МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение» на 2016-2022 годы – *«Повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и бытовых услуг».*

В 2019 году МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение» реализовывалась посредством решения 6 задач и 9 основных мероприятий, каждому основному мероприятию соответствует свой целевой показатель. Из 9 целевых индикаторов все достигли запланированных значений индикаторов. Один из них, индикатор 1.1 «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования» достиг 100,8% планируемого значения.

В годовом отчете ответственным исполнителем представлена информация о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, дано подробное обоснование достигнутых в 2019 году значений всех целевых показателей.



Общий плановый объем финансирования на 2019 год МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы решением о бюджете города Рязани утвержден на сумму **493 766,8** тыс. рублей.

Исполнение по Программе в 2019 году составило 428 853,5 тыс. рублей, или 86,9% от запланированных средств бюджетов (493 766,8 тыс. рублей), в том числе:

- средства бюджета области **249 099,7** тыс. рублей, исполнение 79,4%;
- средства бюджета города Рязани **179 753,8** тыс. рублей.

Фактическое исполнение на **64 913,3** тыс. рублей меньше запланированных бюджетных ассигнований. В годовом отчете отражены причины отклонений:

- 145,1 тыс. рублей – неосвоенные *средства бюджета города* в связи с отсутствием заявок от претендентов на возмещение затрат и получение субсидий (*основного мероприятия 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани»*);

- 326,9 тыс. рублей – высвобожденные средства бюджета города в связи с расторжением муниципальных контрактов и в связи со сложившейся экономией (*основные мероприятия 1.1, 3.3, 5.1, 6.1*);

- 64 441,3 тыс. рублей – неосвоенные *средства бюджета области* в связи с невыполнением запланированного объема работ по капитальному ремонту канализационных коллекторов МП «Водоканал» (*основное мероприятие 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»*) в связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями (минусовая температура).

Реализация муниципальной программы осуществлялась путем реализации 9 основных мероприятий.

Наибольший удельный вес в составе расходов составили расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

- **64,3%** (**275 683,9** тыс. рублей) на реализацию основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани», в том числе средства бюджета области – 249 099,7 тыс. рублей;

- **17,4%** (**74 540,7** тыс. рублей) на реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани»;

- **12,1%** (**51 899,8** тыс. рублей) составили расходы по основному мероприятию 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»;

- **2,8%** (**11 980,0** тыс. рублей) на реализацию основного мероприятия 3.4 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения».

В приложении №1 к годовому отчету использованы плановые показатели объема финансирования, утвержденные решением о бюджете на 2019 год (в



редакции от 24.12.2019), однако в паспорте Программы объемы финансирования не приведены в соответствии с решением о бюджете.

В годовом отчете и в приложении № 1 к отчету представлена информация и обоснование достигнутых результатов в соответствии с требованиями Методических указаний № 3274.

*Ответственным исполнителем представлена информация о внесенных в Программу изменениях.*

Изменениями, внесенными в Программу 14.03.2019 (постановление администрации города Рязани от 14.03.2019 № 834), объемы финансирования Программы на 2019 год приведены в соответствии с бюджетом города Рязани на 2019 год в установленный срок, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 БК РФ (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете).

Решением о бюджете города Рязани на 2019 год в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» 5 раз вносились изменения (21.02.2019, 30.05.2019, 25.07.2019, 26.09.2019, 24.12.2019).

В соответствии с требованиями пункта 1.13 Порядка № 3274, во всех случаях из 5 планируемые объемы финансирования Программы на 2019 год в течение финансового года были приведены в соответствии с решением о бюджете.

В годовом отчете произведена оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2017-2022 годы в 2019 году, которая составила **79,3 %**, что оценивается как **средняя эффективность**.

По задачам Программы эффективность распределилась следующим образом:

- высокая эффективность сложилась по задачам:

\* 121,8% - по задаче 6. «Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»;

- средняя эффективность сложилась по задачам:

\* 96,6% - по задаче 1. «Создание условий для управления МКД в городе Рязани»;

\* 97,4% - по задаче 3. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани»;

\* 93,6% - по задаче 5. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы».

- низкая эффективность сложилась по задачам:



\*0,5% - по задаче 2. «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани»;

\* 65,7% - по задаче 4. «Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани».

Оценка эффективности основных мероприятий базируется на достижении запланированного значения целевого показателя (индикатора) и финансовой обеспеченности основного мероприятия.

В соответствии с Методическими рекомендациями № 3274, при расчете финансовой обеспеченности основного мероприятия фактический объем расходов за счет всех источников финансирования сравнивается с планируемым объемом расходов за счет всех источников финансирования на начало отчетного периода, приведенный в соответствие с бюджетом города Рязани на очередной финансовый год и прогнозными объемами финансирования из других источников.

Мы видим, что по задаче 2 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани» эффективность составила - 0,5%:

-по основному мероприятию 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» плановый объем финансирования на 01.01.2019 составил - 1 010,4 тыс. рублей средств бюджета города, в расчет принят без прогнозных объемов финансирования из других источников; фактическое исполнение составило - 275 683,9 тыс. рублей, таким образом финансовое обеспечение составило 27 284,6%;

- значение целевого показателя «Доля отремонтированных инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду» составило – 135,7% (план - 42%, факт - 57%), поэтому расчет эффективности основного мероприятия (и задачи) составил 0,5%.

В случае применения прогнозных объемов финансирования из других источников при расчете финансового обеспечения данного основного мероприятия, эффективность основного мероприятия, задачи и муниципальной программы в целом была бы значительно выше.

В пояснительной записке указано направление расходов по данному основному мероприятию: в соответствии с Порядком были предоставлены субсидии поэтапно в течение года в размере 215 000,0 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 200 000,0 тыс. рублей) МУП «РМПТС» и 51 683,9 тыс. рублей (из областного бюджета 49 099,7 тыс. рублей) МП «Водоканал» на капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 10-ти участках общей протяженностью 5 077,0 м и канализационных коллекторов на 2-х участках общей протяженностью 1 176,1 м.

Однако в пояснительной записке отсутствует информация о планируемых значениях индикатора в количественном выражении (для расчета доли в процентах) и обоснование соответствия планируемых объемов



финансирования и значений целевых показателей, что приводит к возможности недостоверного расчета эффективности основного мероприятия и оценке эффективности муниципальной программы.

Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в годовом отчете представлены конкретные предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Представленный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы за 2019 год с учетом замечаний, может быть рассмотрен Рязанской городской Думой.

Аудитор



Т. Т. Степушина