

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2023 год

Ответственный исполнитель	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
Дата составления отчета	14 февраля 2024 года
Исполнитель годового отчета	Начальник сектора бюджетного планирования и организации закупок Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-88, e-mail: rusina_ok@mail.ru

Начальник управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства



Н.А. Ковшов

Русина Оксана

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
_____ М.Д. Ромодин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2023 год

Ответственный исполнитель	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
Дата составления отчета	14 февраля 2024 года
Исполнитель годового отчета	Начальник сектора бюджетного планирования и организации закупок Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-88, e-mail: rusina_ok@mail.ru

Начальник управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

Н.А. Ковшов

Оглавление

Оглавление

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.....	3
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения).....	4
3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.....	17
4. Оценка эффективности муниципальной программы.....	26
5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.....	30
Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2023 год.....	32
Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2023 год.....	37

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30 сентября 2021 года № 4232 (в редакции постановлений администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630, от 05.05.2022 № 2917, от 27.05.2022 № 3468, от 15.06.2022 № 4013, от 12.08.2022 № 5992, от 20.10.2022 № 8432, от 21.12.2022 № 11317, от 29.12.2022 № 11815, от 30.12.2022 № 12007, от 01.02.2023 № 897, от 23.06.2023 № 8524, от 28.08.2023 № 11518, от 20.10.2023 № 13532, от 10.11.2023 № 14353, от 23.11.2023 № 15300, от 05.12.2023 № 15585, от 28.12.2023 № 16737, от 29.12.2023 № 16918), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2023 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) и развития объектов благоустройства в городе Рязани.
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.
3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.
4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.
5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2023 год достигли плановых значений следующие целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 12,7 %;
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, составило 10;
- доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, составила 100,0%;
- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 102,0%;
- уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами,

аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий составил 90%.

Не достигли плановых значений целевые показатели:

- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 93,3 %;
- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 79,5 %;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки.

По состоянию на 01.01.2023 плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани на 2023 год составил 726 364,08383 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани – 191 881,48383 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 534 482,6 тыс. руб.

Данные средства отражены в таблице 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани» приложения к муниципальной программе (редакция от 01.02.2023).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.01.2023 составило 809 347,50383 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета города Рязани – 191 881,48383 тыс. руб. в соответствии с утвержденным бюджетом на 2023 год;
- средства бюджета города Рязани – 375,0 тыс. руб., имеющие прогнозное значение (мероприятие 2.1.5 муниципальной программы);
- средства областного бюджета – 534 482,6 тыс. руб. в соответствии с утвержденным бюджетом на 2023 год;
- средства областного бюджета – 3 000,0 тыс. руб., имеющие прогнозное значение (мероприятие 2.1.5 муниципальной программы);
- средства областного бюджета – 38 356,25 тыс. руб., соответствующие сводной бюджетной росписи расходов бюджета на 2023 год от 29.12.2022 (мероприятие 2.1.4 муниципальной программы);
- средства областного бюджета – 40 877,17 тыс. руб., соответствующие сводной бюджетной росписи расходов бюджета на 2023 год от 29.12.2022 (мероприятие 2.1.6 муниципальной программы).
- инициативные платежи – 375,0 тыс. руб., имеющие прогнозное значение (мероприятие 2.1.5 муниципальной программы).

Данные средства отражены в таблице 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения к муниципальной программе (редакция от 01.02.2023).

На 31.12.2023 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы составил 1 120 991,84892 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани – 224 517,03815 тыс. руб.

- средства областного бюджета – 896 144,81077 тыс. руб., в том числе в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год - 170 847,81727 тыс. руб.

- инициативные платежи – 330,0 тыс. руб.,

Фактическое исполнение на отчетную дату составило 1 032 427,10458 тыс. руб. (92,1 % годового плана), в том числе:

- из средств городского бюджета – 216 293,60875 тыс. руб. (96,3 % годового плана),

- из средств областного бюджета – 815 803,49583 тыс. руб. (91,0 % годового плана),

- инициативные платежи – 330,0 тыс. руб. (100 % годового плана).

Таким образом, общий объем фактических расходов меньше планового финансирования на 88 564,74434 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета на 8 223,4294 тыс. руб., средств областного бюджета на 80 341,31494 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани в размере 8 223,4294 тыс. руб. сложилась следующим образом:

- 4 448,83851 тыс. руб. – сумма неиспользованной субсидии;

- 2 323,78601 тыс. руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 74,97336 тыс. руб. – сумма кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за декабрь 2023 года;

- 1 375,83152 тыс. руб. – сумма экономии по заработной плате и начислениям на нее в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями.

Сумма неосвоенных средств областного бюджета в размере 80 341,31494 тыс. руб. сложилась следующим образом:

- 79 233,42 тыс. руб. – сумма неосвоенной субсидии;

- 1 107,89494 тыс. руб. - сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

На реализацию основного мероприятия **1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»** запланировано 7 371,23616 тыс. руб. Освоено 7 192,04325 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 97,6%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 179,19291 тыс. руб. Данные средства являются экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В рамках основного мероприятия была проведена работа, направленная на выполнение следующих мероприятий:

1.1.1. В целях содержания в надлежащем состоянии маневренного жилищного фонда проведены работы по содержанию общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный)

жилищный фонд (ул. Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 1 035,6 тыс. С целью благоустройства общих кухонь маневренного жилищного фонда приобретено 17 электрических плит и раковина на общую сумму 229,45 тыс. руб. В соответствии с протоколом об административном правонарушении, составленным по результатам плановой выездной проверки маневренного фонда отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области от 02.08.2023 3 83, приобретены комплексные услуги в области пожарной безопасности на сумму 442,3 тыс. руб.

1.1.2. Выполнен капитальный и текущий ремонт в восьми жилых комнатах №1, №3, №6, №7, №11, №31, №32, №33 в маневренном жилищном фонде по ул. Соборная, д. 23. Общая стоимость работ с учетом услуг по проверке локальных смет и строительного контроля составила 1 560,99512 тыс. руб.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений проведены работы по капитальному и текущему ремонту 5 муниципальных квартир, расположенных по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Великанова, д. 10, к.3, кв. 72.
- г. Рязань, ул. Урицкого, д. 18, к. 1, кв. 20,
- г. Рязань, ул. Новая, д. 104, кв. 30,
- г. Рязань, ул. Забайкальская, д. 11, к. 1, кв. 83,
- г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 2, к. 1, кв. 80,

а также работы по ремонту системы канализации, горячего водоснабжения и отопления по адресам:

- 6-й Коломенский проезд, д. 7/30, кв. 1;
- ул. Подгорная, д. 15Б, кв. 2.

на общую сумму 3 390,99104 тыс. руб. с учетом услуг по проверке локальных смет и осуществлению строительного контроля за ходом выполнения вышеуказанных работ.

1.1.4. Для обеспечения безопасности проживания населения города Рязани, а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы по замене 25 единиц аварийного газового оборудования в 22 муниципальных квартирах:

- ул. Сельских Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 55;
- ул. Бирюзова, д. 31, корп. 1, кв. 165;
- ул. Халтурина, д. 3А, кв. 46;
- пл. Театральная, д. 3, кв. 21;
- ул. Великанова, д. 10, корп. 3, кв. 72;
- ул. Новая, д. 104, кв. 30;
- ул. Урицкого, д. 18, корп. 1, кв. 20;
- ул. Советской Армии, д. 2, корп. 1, кв. 80;
- ул. Забайкальская, д. 11, корп. 1, кв. 83;
- ул. Пушкина, д. 5, кв. 60;
- ул. Интернациональная, д. 10А, кв. 176;
- ул. Беякова, д. 21А, кв. 4;
- ул. Ленинского Комсомола, д. 34 корп. 1, кв. 52;
- ул. Старореченская, д. 2, корп. 2, кв. 42;

- ул. Магистральная, д. 20, кв. 75;
- ул. Белякова, д. 26, кв. 71;
- ул. Крупской, д. 5, кв. 10;
- ул. Крупской, д. 3, кв. 4;
- ул. Великанова, д. 12 корп. 1, кв. 1;
- ул. Великанова, д. 7 корп. 1, кв. 1;
- ул. Сельских Строителей, д. 4 корп. 1, кв. 57;
- ул. Гоголя, д. 50, кв. 48;

в том числе: установлено 19 газовых плит, 5 водонагревательных газовых колонок, 1 емкостной газовой водонагреватель.

Выполнены работы по изготовлению и монтажу газоходов по 3 адресам:

- ул. Станкозаводская, д.2, кв.22;
- ул. Новая, д. 104, кв. 30;
- ул. Урицкого, д. 18, корп. 1, кв. 20.

Проверены вентиляционные каналы от газовой плиты с выдачей акта форма №15 по 5 адресам:

- ул. Советской Армии, д. 2, корп. 1, кв. 80;
- ул. Сельских Строителей, д.2, корп.1, кв.50;
- ул. Интернациональная, д. 23, корп. 1, кв. 81;
- ул. Забайкальская, д. 11, корп. 1, кв. 83;
- ул. Великанова, д. 10, корп. 3, кв. 72.

Общая стоимость работ составила 532,70709 тыс. руб. (в том числе услуги по строительному контролю). Экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур. Составила 179,19291 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия **1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани»** в бюджете города Рязани на 2023 год запланировано 115 240,38831 тыс. руб. Освоено 115 187,38204 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 99,9%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 53,00627 тыс. руб. Данные средства являются суммой неиспользованной субсидии.

В рамках основного мероприятия произведены следующие расходы:

1.2.1. В целях исполнения обязанностей собственника муниципальных помещений произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, за период с января по декабрь 2023 года в размере 51 535,19583 тыс. руб.

1.2.2. Мероприятие по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности в 2023 году не реализовано ввиду отсутствия соответствующих заявок от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем денежные средства, предусмотренные бюджетом города Рязани на данные цели, перераспределены на выполнение иных мероприятий муниципальной программы.

1.2.3. В целях внесения средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности было произведено финансирование в размере 39,50308 тыс. руб.

1.2.4. В 2023 году из бюджета города Рязани предоставлена субсидия в размере 3 579,00146 тыс. руб. ООО «Рязанская МПМК № 3» на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на техническом этаже одного жилого крупнопанельного дома серии 111-83, расположенного по адресу: ул. Зубковой, д. 24.

1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 16 514,39415 тыс. руб.

Оплачена задолженность в соответствии с поступившим исполнительным документом по решению арбитражного суда Рязанской области о взыскании задолженности за содержание жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 134,44412 тыс. руб. (истец – ТСЖ «Маяковское», решение арбитражного суда Рязанской области от 14.03.2023 по делу № А54-5496/2022).

В ходе реализации мероприятия остаток неиспользованных средств составил 4,34602 тыс. руб.

1.2.6. Согласно утвержденному порядку в 2023 году предоставлена субсидия ООО «ЖЭУ № 9 г. Рязани Московского района» на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (ул. Крупской, д. 9, д. 11, д. 13), в размере 2 320,02144 тыс. руб.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации затрачено 575,44494 тыс. руб.

В отчетном году в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;

- приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества;

- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций МКД по адресам:

- пр-д Грибоедова, д. 16Б;

- ул. Кошевого. д. 23\49;

- ул. Фурманова, д. 1;

- ул. Свободы, д. 50.

1.2.8. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования в размере 40 489,37702 тыс. руб., в том

числе за счет средств городского бюджета 20 951,33975 тыс. руб., областного бюджета – 19 538,03727 тыс. руб.:

№ п/п	Получатель субсидии	Адрес многоквартирного дома	Размер предоставленных субсидий из городского бюджета, (руб.)
1	ООО «Канищево»	ул. Бирюзова, д. 23 корп.1	1 025 400,00
2	ТСЖ «Новоселов 53»	ул. Новоселов, д. 53	1 025 400,00
3	ЖСК «Трудовые резервы»	ул. Интернациональная, д. 19	1 025 400,00
4	ООО «РН-Сервис Рязань»	ул. 4-я Линия, д. 2/1	1 025 400,00
5	ООО «ЖЭУ № 10»	1-й Индустриальный пер., д. 16	1 025 400,00
6	ТСЖ «Имени Стройкова»	ул. Новаторов, д. 3	923 503,00
7	ООО УО «Скопы+»	ул. Керамзавода, д. 36	1 025 400,00
8	ООО УК «Квадр-М»	ул. Кальная, д. 38	1 025 400,00
9	ООО «УК на Маяковского»	ул. Электрозаводская, д. 81	1 025 400,00
10	ООО «УК на Маяковского»	ул. Есенина, д. 110	1 025 400,00
11	ООО «Бытремсервис»	ул. Черновицкая, д. 7 корп. 1	1 025 400,00
12	ООО «Бытремсервис»	ул. Гоголя, д. 50	1 025 400,00
13	ООО «Зеленая Роща»	ул. Высоковольтная, д. 16	1 025 400,00
14	ООО «Рязанский Городской Оператор»	ул. Октябрьская, д. 58	1 025 400,00
15	ООО «РСУ № 2»	ул. Интернациональная, д. 4 корп.2	1 025 400,00
16	ТСЖ «Чернобылец»	ул. Быстрецкая, д. 19 корп. 1	1 025 400,00
17	ООО КА «Ирбис»	ул. Новаторов, д. 1/4	1 025 400,00
18	ООО «Вектор Плюс»	ул. Новоселов, д. 42	1 025 400,00
19	ООО «Молодежный»	ул. Энгельса, д. 6	1 025 400,00
	ИТОГО:		19 380 703,00
№ п/п	Получатель субсидии	Адрес многоквартирного дома	Размер предоставленных субсидий из городского и областного бюджетов, (руб.)
1	ООО «УК Центр»	ул. Скоморошинская, д. 15 корп. 2	1 025 400,00
2	ООО «ЖКО Соколовка»	ул. Полиграфистов, д. 7	1 025 400,00
3	ООО «ЖКО Соколовка»	ул. Соколовская, д. 5 корп. 1	1 025 400,00
4	ООО «Рязанская МПМК №3»	ул. Зубковой, д. 24	1 025 400,00
5	ООО «Рязанская МПМК №3»	Касимовское ш., д. 48 корп. 4	1 025 400,00
6	ООО «ЖЭУ № 11 на Бирюзова»	ул. Интернациональная., д. 13	1 028 000,00
7	ООО «УЮТРЕСУРС»	ул. Березовая, д. 12	1 025 400,00
8	ООО «Бытремсервис»	ул. Островского, д. 47/1	968 738,00
9	ООО «Бытремсервис»	ул. Островского, д. 26	1 025 400,00
10	ООО УО «Скопы+»	Октябрьский городок, д. 47	1 028 000,00
11	ООО «Зеленая Роща»	ул. Есенина, д. 61/13	1 025 400,00

12	ООО «Зеленая Роща»	Первомайский пр-кт, д. 29/2	1 025 400,00
13	ООО «Жилсервис Рязань»	ул. Зубковой, д. 2	1 025 400,00
14	ООО «Жилсервис Рязань»	ул. Тимуровцев, д. 8	1 025 400,00
15	ООО «Рязанский Городской Оператор»	ул. Магистральная ул., д. 16	618 518,30
16	ООО «РСУ №2»	ул. Сельских Строителей, д. 2	1 025 400,00
17	ООО «Восьмерка»	ул. Крупской, д. 25	1 047 654,49
18	ООО «УК на Маяковского»	ул. Яхонтова, д. 17 корп. 1	1 037 608,43
19	ООО «УО Техрембытсервис»	ул. Проф. Никулина, д. 6	1 025 400,00
20	ООО «Зеленая Роща»	ул. Пушкина, д. 38	1 020 854,80
21	ООО «УО Техрембытсервис»	пл. Димитрова, д. 3	1 029 100,00
	ИТОГО		21 108 674,02
		в т.ч. городской бюджет	1 570 636,75
		в т.ч. областной бюджет	19 538 037,27

В ходе реализации мероприятия остаток неиспользованной субсидии составил 48,66025 тыс. руб. из средств бюджета города Рязани.

1.2.9. Мероприятия по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации, в отчетном году не осуществлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования на их реализацию в размере 439,8 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.10. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани, не предоставлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования в размере 850,0 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.11. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в текущем году не предоставлялась, бюджетные ассигнования в размере 788,1 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перенаправлены на иные мероприятия, требующие дополнительного финансирования.

В рамках основного мероприятия **2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»** в 2023 году проведены работы, направленные на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани. Запланированный на 2023 год объем финансирования составляет 921 203,62722 тыс. руб. Произведены расходы в размере 834 395,63195 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 90,6%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 86 807,99527 тыс. руб., в том числе 83 629,21367 тыс. руб. - сумма неиспользованной субсидии, 3 178,7816 тыс. руб. – экономия в результате проведения закупочных процедур.

2.1.1. Во исполнении мероприятия «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город

Рязань» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Рязани по состоянию на 2024 год, которая утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.08.2023 № 220.

В связи с отсутствием в бюджете города Рязани расходов, предусмотренных на финансирование данного мероприятия в 2023 году, работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнены МУП «РМПТС» за счет собственных средств.

2.1.2. Работы по ежегодному мониторингу и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань в 2023 году выполнены МУП «Водоканал города Рязани» за счет собственных средств. Актуализированная схема утверждена постановлением администрации города Рязани от 14.11.2023 № 14576.

2.1.3. В целях своевременной подготовки коммунального хозяйства к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2023 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 272 569,44579 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 258 940,9735 тыс. руб., из городского бюджета 13 628,47229 тыс. руб. В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 12-ти участках общей протяженностью более 6,15 км:

- 5 т/м, ул. Пушкина, 2ПК-3 - 2ПК-2 "Сооружение, назначение: тепловые сети, протяженность 31872 м, адрес: г. Рязань, соор.40";
- 5 т/м, ЦПКиО, 5ТК-21 - 5ТК-20 в сторону 5ТК-19 "Сооружение, назначение: теплосетевой комплекс, протяженность 27988 м, адрес: г. Рязань, соор.38", инв. № 00-009959;
- 1 т/м, ул. С. Середы, 1СТ-4а-30 - ЦТП-Дзержинского,24а "Сооружение, назначение: подземная тепловая сеть, протяженность 194 м, адрес (местонахождение) объекта: г. Рязань, ул. Семена Середы, соор. 32";
- 3 т/м, пл. Попова - ул. Грибоедова, 3ТК-246 - 3ТК-256 "Сооружение, назначение: теплосетевой комплекс, протяженность 27988 м, адрес: г. Рязань, соор.38", инв. № 00-009959;
- 2 т/м, ул. Урицкого, 2ТК-224А - ПНС-4 - 2ТК-225 "Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37", инв. №00-010112;
- 1ТК-575 – 2ТК-582А, Первомайский пр.(путепровод) "Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37", инв. №00-010112;
- 3ТК-236 – 3ТК-238, ул. Новая "Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37", инв. №00-010112;
- 4ПАВ-5 -4ТК-842/2 ул. Новоселов Сооружение-второй производственно-технологический комплекс "Тепловые сети от Ново-Рязанской ТЭЦ, вывод №4, соор.234;
- 2 т/м, ул. Фирсова, 6ТК-10 - ЦТП Фирсова,2а "Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37", инв. №00-010112;
- 5 т/м, 2ПК-2 - 1ТК-539/2, ул. Гагарина "Сооружение, назначение: подземная тепловая сеть, протяженность 177 м, адрес объекта: рязанская область, г. Рязань, ул.Гагарина,72, соор.1", № 00009235;

- 3 т/м, ЗПАВ 297 – ЗТК-307, ул. 26 Бакинских комиссаров, 7;
- 2 т/м, ЗТК-614 до ЗТК-612А, Лыбедский бульвар.

В рамках региональной программы Рязанской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии на капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения на общую сумму 146 905,65 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 146 023,85 тыс. руб., из городского бюджета 881,8 тыс. руб.

За счет средств предоставленных субсидий выполнен капитальный ремонт 9-ти участков тепловых сетей протяженностью 4,15 км:

- 2к.1 ТК-54 -т.А (ТК-88) "Тепловые сети от ТК-54 до точки А (ТК-88) ул. Новаторов", инв. № 00-011604;
- 1т/м, ул. Дзержинского, 1ТК-542/4-1ТК-5-29 "Сооружение, назначение: тепловые сети, протяженность 31872 м, адрес: г. Рязань, соор.40", инв. № 00-009678;
- 4т/м, ул. Советской Армии, 4ТК-2СМ-4ТК-3 "Сооружение-второй производственно-технологический комплекс "Тепловые сети от Ново-Рязанской ТЭЦ, вывод №4", соор.234, инв.№ 00-009905;
- 4 ТК-5-ЦТП-5 кв.К "Сооружение, назначение: подземная тепловая сеть, протяженность 425 м, адрес: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Новоселов,19 соор.3", инв. № 00009261;
- ТК-1 - ТК-2 по ул. Народный бульвар "Тепловые сети подземные Котельная №1", инв. № 00000694;
- 2 т/м, ул. Первомайский пр-кт, 2ТК-582 - 2ТК-585 "Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37", инв. №00-010112;
- 2т/м, ул. Горького, 2ТК-249-2ТК-250 "Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37", инв. №00-010112;
- 1т/м, ул. Чкалова, 1ТК-565а/1-ПНС-11 «Сооружение, назначение: тепловые сети, протяженность 31872 м, адрес: г. Рязань, соор.40», инв. № 00-009678;
- 3т/м, ул. Проезд Яблочкова, 4ПК-2-3ТК-329 "Сооружение, назначение: теплосетевой комплекс, протяженность 27988 м, адрес: г. Рязань, соор.38", инв. № 00-009959.

Результатом указанных ремонтных работ стало получение паспорта готовности МУП «РМПТС» к отопительному сезону и как следствие получение паспорта готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг. муниципального образования - городской округ город Рязань.

2.1.4. В целях реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» (ул. Белякова, д. 20а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р (далее – Проект),

ведутся работы по строительству котельной и тепловых сетей в военном городке п. Дягилево.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Соглашением о реализации Проекта от 25.08.2022 № 87С/ФНБ, заключенным между государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Рязанской областью, муниципальным образованием – городской округ город Рязань и МУП «РМПТС» (далее – Соглашение о реализации Проекта), на основании заявки Рязанской области по проекту «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево», одобренной решением Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22.07.2022 № 39. В соответствии с Соглашением о реализации Проекта, между МУП «РМПТС» и Фондом развития территорий заключен Договор займа от 25.08.2022 № 87Д/ФНБ о предоставлении денежных средств в сумме, не превышающей 323 000, 0 тыс. руб.

МУП «РМПТС» в 2022 году получены средства займа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 161 000,0 тыс. руб., и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Рязани в целях реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» в размере 40 375,0 тыс. руб. в т.ч. за счет средств областного бюджета - 38 356,25 тыс. руб., за счет средств городского бюджета - 2 018,75 тыс. руб. На текущий момент получены положительные заключения технологического и ценового аудита объектов, включенных в Проект, предусматривающий строительство, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» № 07958-23/ГГЭ-44446/24-02 и № 07560-23/ГГЭ-4277/24-02. В соответствии с вышеуказанными заключениями предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта здания котельной составляет 282 625,0 тыс. руб., объекта сети теплоснабжения 121 125,0 тыс. руб. Суммарная стоимость Проекта составляет 403 750,0 тыс. руб.

Между МУП «РМПТС» и ООО «ГрандХит» заключен контракт от 19.07.2023 № 87010106043302508220/02/9-57/23-ЭЛ (далее – Контракт) на выполнение работ по разработке проектной документации, строительству объекта капитального строительства в рамках Проекта. В соответствии с условиями Контракта перечислен аванс 49% в размере 193,9 млн. руб. Кроме того, 14.12.2023 заключено дополнительное соглашение №1 к Контракту о переносе срока действия Контракта до 19.05.2024.

В ходе исполнения Контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, строительству объекта капитального строительства в рамках проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» подрядчиком ООО «ГрандХит» заключен договор с ГАУ РО «Центр госэкспертизы Рязанской области» на проведение государственной экспертизы. Ожидаемый срок получения заключения 04.03.2024. Таким образом, Проект будет реализован не ранее 2024 года, в связи с чем предусмотренная областным бюджетом субсидия на капитальные вложения МУП «РМПТС» в размере 38 356,25 тыс. руб. в 2023 году осталась неиспользованной.

2.1.5. В 2023 году управлением реализован инициативный проект (проект местных инициатив) «Выполнение работ по холодному водоснабжению по адресу: г. Рязань, Мервино, Библиотечная ул.». Стоимость проекта – 3 300,0 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 330,0 тыс. руб., областного бюджета – 2 640,0 тыс. руб., инициативные платежи – 330,0 тыс. руб. Реализация данного проекта дала техническую возможность подключения частных жилых домов по ул. Библиотечной к централизованной системе холодного водоснабжения.

2.1.6. В рамках исполнения мероприятия «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения»:

- завершены работы по строительству объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка». Расходы в 2023 году составили 393 065,32983 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 383 374,70506 тыс. руб., из городского бюджета 9 690,62477 тыс. руб. при плановом финансировании 396 244,11143 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 384 482,6 тыс. руб., из городского бюджета 11 761,51143 тыс. руб. Экономия по результатам проведения закупочных процедур составила 3 178,7816 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1 107,89494 тыс. руб., средства городского бюджета – 2 070,88666 тыс. руб. Участником данного мероприятия в соответствии с настоящей муниципальной программой и главным распорядителем бюджетных средств является управление капитального строительства администрации города Рязани.

- в целях реализации проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р Далее – Проект), ведутся работы по реконструкции КНС4 (Голенчинское ш., д. 8), КНС10 (Большая ул., д. 61а).

Стоимость Проекта составляет 430,0 млн. руб., из них 344,0 млн. руб. в виде предоставления займа ППК «Фонд развития территорий» (далее - Фонд), 86,0 млн. руб. в виде софинансирования бюджетных средств. Для реализации Проекта 25.08.2022 было заключено Соглашение о реализации Проекта между Рязанской областью, муниципальным образованием – городской округ город Рязань, МП «Водоканал города Рязани» и Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации данного Соглашения МП «Водоканал города Рязани» заключило договор займа от 25.08.2022 №86Д/ФНБ с Фондом развития территорий на сумму 344,0 млн. руб. В 2022 году Предприятием получено из Фонда развития территорий 172,0 млн. руб., из областного и городского бюджетов 43,0 млн.руб.

31.01.2023 года был заключен договор с ООО «Графика-Инжиниринг» на сумму 10 773,474 тыс. руб. на проведение проектных работ. В рамках данного договора планировалось выполнить проектную документацию до 31.05.2023, а также технологический ценовой аудит (ТЦА) со сроком до 26.02.2023. Так как ООО «Графика-Инжиниринг» показало себя недобросовестным исполнителем, не выполнив первый этап контракта по получению ТЦА, а также за четыре месяца работы не подготовило проектную документацию, после уплаты штрафных санкций договор с ООО «Графика-Инжиниринг» на проведение проектных работ расторгнут 10.05.2023.

15.08.2023 были заключены контракты на реконструкцию КНС №4 и КНС №10 между МП «Водоканал города Рязани» и ООО «АтонСтрой». По условиям контрактов срок выполнения работ до 25.12.2023, однако подрядчиком работы не были выполнены, заключенные контракты расторгнуты, в связи с чем предусмотренная областным бюджетом субсидия на капитальные вложения МП «Водоканал» в размере 40 877,17 тыс. руб. в 2023 году осталась неиспользованной.

МП «Водоканал города Рязани» заключены контракты на реконструкцию КНС №4 и КНС №10 со вторым участником предыдущего аукциона ООО МКФ «Платина» на условиях предложенных участником в процессе аукциона. Сумма контракта на реконструкцию КНС №10 составит 255,6 млн. руб., на реконструкцию КНС №4 173,5 млн. руб. Срок выполнения проектных работ 17.04.2024, срок выполнения СМР 11.06.2024.

2.1.7. Ввиду того, что МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани» в 2023 году не использовали средства второго транша в рамках соглашений с Фондом развития территорий в размере 162 000,0 тыс. руб. и 172 114,0 тыс. руб. соответственно, проценты на неиспользованные средства не начислялись, в связи с чем предусмотренная городским бюджетом субсидия на обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в размере 4 395,79367 тыс. руб. в 2023 году осталась неиспользованной.

Уплачены проценты за пользование кредитами (займами) за 2022 год в размере 12 985,20633 тыс. руб.

2.1.8. МП «Водоканал города Рязани» предоставлена субсидия на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства на общую сумму 5 570,0 тыс. руб., в том числе из средств городского бюджета 284,07 тыс. руб., областного бюджета – 5 285,93 тыс. руб. Предприятием была приобретена автоцистерна пищевая на базе автомобиля ГАЗ.

В связи с отсутствием финансирования основное мероприятие **3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»** в 2023 году не исполнялось.

В рамках основного мероприятия **3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»**

фактическое исполнение мероприятия составило 100,0% от планового объема финансирования. Произведена установка 35 приборов учета горячей и холодной воды, выполнена поверка 11 приборов учета горячей и холодной воды и 1 прибора учета газа на общую сумму 269,75888 тыс. руб. в 23 жилых помещениях по адресам:

- Первомайский пр-т, д.74, к. 1, кв. 138;
- ул. Высоковольтная, д. 14, кв. 97;
- ул. Колхозная, д. 10, к. 1, кв. 17;
- ул. Станкозаводская, д. 2, кв. 22;
- ул. Тимакова, д. 4, кв. 100;
- ул. Интернациональная, д. 2, к. 1, кв. 45;
- ул. Чкалова, д. 7, к. 1, кв. 26;
- ул. Радиозаводская, д. 11/27, кв. 84;
- ул. Бронная, д. 13, к. 1, кв. 48;
- ул. Каширина, д. 1а, кв. 27;
- ул. Каширина, д. 1а, кв. 28;
- ул. Халтурина, д. 5а, кв. 93;
- ул. Вокзальная. д. 99, кв. 41;
- ул. Чкалова, д. 10, кв. 79;
- ул. Сельских Строителей, д. 3Е, кв. 77;
- ул. Черновицкая, д. 34, к. 2, кв. 53;
- Московское ш., д. 55, кв. 128;
- ул. Белякова, д. 26, кв. 71;
- ул. Керамзавода, д. 36, кв. 37;
- ул. Большая, д. 90, кв. 113;
- ул. Великанова, д. 3, к. 1, кв. 7;
- ул. Бирюзова, д. 8, кв. 92;
- ул. Песоченская, д. 18, кв. 130.

Ввиду отсутствия финансирования в 2023 году основное мероприятие **3.3 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения»** не исполнялось.

В рамках основного мероприятия **4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»** муниципальному предприятию «Комплекс» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за период с января по декабрь 2023 года в размере 11 625,56143 тыс. руб., что составило практически 100 % годового планового объема финансирования, равного 11 625,6 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии составил 0,03857 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия **5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»** произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2023 году израсходовано 62 953,70597

тыс. руб. Выплачена заработная плата 64 сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам, оплачены услуги почтовой и телефонной связи, информационные услуги, услуги по обращению с ТКО, услуги по содержанию имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы к оргтехнике, а также прочие товары, работы, услуги, необходимые для бесперебойного функционирования управления.

5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства произведены расходы в размере 743,02106 тыс. руб. на следующие мероприятия:

в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета города Рязани:

- оказание услуг по централизованной обработке, приему и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы за наем) в бюджет города Рязани и обеспечению WEB доступа к информационной системе МП «КВЦ»;

в рамках исполнения иных полномочий:

- оказание услуг архивариуса;
- оказание оценочных услуг;
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;
- приобретение прочих товаров, работ, услуг.

Фактическое финансирование по основному мероприятию «Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в 2023 году составило 63 696,72703 тыс. руб., при плановом объеме финансирования 65 216,23838 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 97,7%. Сумма неосвоенных денежных средств составляет 1 519,51132 тыс. руб.:

- экономия денежных средств по результатам закупок товаров, работ, услуг в размере 25,38301 тыс. руб.,

- по заработной плате - в результате проведения организационно-штатных мероприятий в размере 1 375,83152 тыс. руб.,

- кредиторская задолженность за декабрь 2023 года в части оплаты обязательств по заключенным муниципальным контрактам на услуги почтовой и телефонной связи, а также по услугам в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета составила 69,97336 тыс. руб.,

- сумма высвобожденных в результате расторжения муниципальных контрактов средств – 48,32343 тыс. руб.

В целях реализации основного мероприятия **6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»** осуществлены следующие расходы:

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция» на общую сумму

60,0 тыс. руб. что составило 92,3% от годового планового объема финансирования, равного 65,0 тыс. руб. Разница между плановым и фактическим показателем в размере 5,0 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2023 года.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений в муниципальную программу
1	<p>Постановление администрации города Рязани от 01.02.2023 № 897 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (Решений Рязанской городской Думы от 15.12.2022 № 301-III):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений целевых показателей программы. 3. В целях осуществления в 2023 году финансирования расходов на модернизацию системы водоснабжения в рамках реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив) определены прогнозные значения объемов финансового обеспечения в разрезе источников финансирования.
2	<p>Постановление администрации города Рязани от 23.06.2023 № 8524 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год (Решений Рязанской городской Думы от 27.04.2023 № 101-III):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятий: <ul style="list-style-type: none"> - 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда» на сумму 600,0 тыс. руб. Данные средства предназначены для закупки оборудования и мебели в маневренный жилищный фонд, расположенный по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23. - 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» на сумму 1 325,2 тыс. руб. Данные средства предназначены для выполнения работ по капитальному ремонту восьми жилых помещений маневренного жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23. - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 6 276,01186 тыс. руб. Данные средства использованы на

	<p>софинансирование из городского бюджета работ по строительству объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка».</p> <p>2. Уменьшены бюджетные ассигнования из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 150 000,0 тыс. руб.</p> <p>3. Утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета, соответствующие сводной бюджетной росписи, на финансовое обеспечение мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» на сумму 38 356,25 тыс. руб.; - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 40 877,17 тыс. руб. <p>4. Утверждены бюджетные ассигнования, ранее имевшие статус прогнозных, на реализацию мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» на сумму 750,0 тыс. руб., в том числе: городской бюджет – 375,0 тыс. руб.; инициативные платежи – 375,0 тыс. руб. <p>5. Внесены изменения в муниципальную программу в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета на 2023 год:</p> <p>5.1. Перераспределены средства городского бюджета в размере 3 102,1565 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в целях софинансирования работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов, попадающих в зону благоустройства Лыбедского бульвара.</p> <p>5.2. Увеличены бюджетные ассигнования из областного бюджета в размере 200 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>5.3. Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета в размере 2,2 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения».</p>
--	--

3	<p>Постановление администрации города Рязани от 28.08.2023 № 11518 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год (Решений Рязанской городской Думы от 27.07.2023 № 203-III):</p> <p>1. Увеличены бюджетные ассигнования из городского бюджета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на сумму 3 102,1565 тыс. руб. Данные средства были ранее перераспределены на иные мероприятия муниципальной программы на условиях последующего восстановления финансирования. - 2.1.3. «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на сумму 1 379,93579 тыс. руб. - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 84,48543 тыс. руб. Данные средства использованы на софинансирование из городского бюджета работ по строительству объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор (тоннельная часть). Корректировка». <p>2. Увеличены бюджетные ассигнования из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1.3. «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на сумму 58 940,9735 тыс. руб. <p>3. Утверждены бюджетные ассигнования, ранее соответствующие сводной бюджетной росписи, на финансовое обеспечение мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1.3. «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на сумму 200 000,0 тыс. руб. из областного бюджета, 13 628,5565 тыс. руб. из городского бюджета. - 2.1.5. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» в размере 3 000,0 тыс. руб. из областного бюджета. - 2.1.6. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» на сумму 11 677,026 тыс. руб. из городского бюджета. <p>4. В связи с увеличением финансирования основного мероприятия 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» на 8,7 % целевой показатель (индикатор) «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых</p>
---	---	---

		проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту» также изменился в большую сторону: с 6 до 10.
4	Постановление администрации города Рязани от 20.10.2023 № 13532 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	Внесены изменения в муниципальную программу в целях выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Рязанской области, в связи с чем скорректированы цель и задача 1 муниципальной программы.
5	Постановление администрации города Рязани от 10.11.2023 № 14353 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год (Решений Рязанской городской Думы от 23.06.2022 № 21-IV):</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета:</p> <p>1.1. В размере 1 519,99464 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежа-ми населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>1.2. В размере 1 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.8 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования(предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)» за счет уменьшения расходов на финансирование мероприятий:</p> <p>- 1.2.9 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат</p>

	<p>по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации» на 439,8 тыс. руб.;</p> <p>- 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» на 560,2 тыс. руб.</p> <p>1.3. В размере 1 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.7 «Обслуживание кредитов (займов) в части уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» за счет уменьшения расходов на мероприятие 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;</p> <p>1.4. В размере 16,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» за счет уменьшения расходов на мероприятие 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>2. Уменьшены бюджетные ассигнования городского бюджета на финансовое обеспечение мероприятий:</p> <p>- 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на сумму 2 637,0 тыс. руб. Данные денежные средства направлены на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий города и проездов к ним» муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» (возмещение затрат по проверке проектно-сметной документации и строительному контролю).</p> <p>- 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на сумму 45,0 тыс. руб. Средства направлены на реализацию мероприятия «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих» муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления».</p> <p>3. В связи с уменьшением объема финансирования по основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани» на 3,9 % скорректировано значение целевого показателя (индикатора) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду</p>
--	---

		(количество паспортов готовности МКД)» с 99% до 96%.
6	<p>Постановление администрации города Рязани от 23.11.2023 № 15300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год (Решений Рязанской городской Думы от 26.10.2023 № 53-IV):</p> <p>1. Увеличены средства городского бюджета:</p> <p>1.1. В размере 16 381,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.7 «Обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>Данные средства предназначены для уплаты процентов за пользование кредитами (займами) за 2022-2023 годы в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займа юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».</p> <p>1.2. В размере 6 245,9876 тыс. руб. на реализацию мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>Данные средства направлены на оплату труда согласно решению Рязанской городской Думы от 26.10.2023 № 49-IV «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Рязани, утвержденное решением Рязанской городской Думы от 14.05.2008 № 164-I»</p>
7	<p>Постановление администрации города Рязани от 05.12.2023 № 15585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год (Решений Рязанской городской Думы от 23.11.2023 № 68-IV):</p> <p>В 2023 году:</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета:</p> <p>1.1. В размере 41,3 тыс. руб. с мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» на исполнение мероприятия 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда».</p> <p>1.2. В размере 200,0 тыс. руб. с мероприятия</p>

	от 30.09.2021 № 4232»	<p>1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости» на реализацию мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>1.3. В размере 284,07 тыс. руб. с мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на реализацию мероприятия 2.1.8 «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>2. Увеличены средства городского бюджета:</p> <p>2.1. В размере 1 540,01608 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>3. Уменьшены расходы на реализацию мероприятия 2.1.5 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»:</p> <p>3.1. В размере 90,0 тыс. руб. из средств городского бюджета.</p> <p>3.2. В размере 360,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.</p>
8	<p>Постановление администрации города Рязани от 28.12.2023 № 16737 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2023 год (Решений Рязанской городской Думы от 25.12.2023 № 106-IV):</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета:</p> <p>1.1. В размере 7 029,68965 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт</p>

		<p>жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда» в размере 25,95 тыс. руб.; - 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде» в размере 510,30488 тыс. руб.; - 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» в размере 219,90896 тыс. руб.; - 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в размере 747,80417 тыс. руб.; - 1.2.2 «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности» в размере 50,0 тыс. руб.; - 1.2.3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности» в размере 36,09692 тыс. руб.; - 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 43,89854 тыс. руб.; - 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» в размере 83,25506 тыс. руб.; - 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани» в размере 289,8 тыс. руб.; - 1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости» в размере 588,1 тыс. руб.; - 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 214,15 тыс. руб.; - 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения» в размере 2 018,75 тыс. руб.; - 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения» в размере
--	--	--

		<p>2 151,43 тыс. руб.;</p> <p>- 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» в размере 50,24112 тыс. руб.</p> <p>2. Уменьшены средства городского бюджета:</p> <p>2.1. В размере 190,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)». Данные средства были направлены на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Рязани в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани».</p> <p>2.2. В размере 259,43894 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>3. В связи с уменьшением объема финансирования основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» на 15,7%, значение целевого показателя (индикатора) программы «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» снизилось с 83,5% до 80,1%.</p>
9	<p>Постановление администрации города Рязани от 29.12.2023 № 16918 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год:</p> <p>1. Увеличены бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию мероприятий:</p> <p>- 1.2.8 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)» на сумму 19 538,03727 тыс. руб.;</p> <p>- 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 146 023,85 тыс. руб.;</p> <p>- 2.1.8 «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным</p>

4. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ) Муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ЭОМ_i = K_i \times \frac{ДИ_i}{ФОМ_i} \times 100(\%)$$

где:

K_i - весовой коэффициент i -го основного мероприятия муниципальной программы;

$ДИ_i$ - достижение запланированного значения i -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

$ФОМ_i$ - финансовая обеспеченность i -го основного мероприятия муниципальной программы.

По результатам проведенной работы проведена оценка эффективности муниципальной программы.

1. Весовые коэффициенты основных мероприятий рассчитывается по формуле:

$$K_i = \Phi P_i / \Phi P,$$

где:

ΦP_i - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по i -му основному мероприятию муниципальной программы за отчетный период (кассовое исполнение по основному мероприятию);

ΦP - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования всего по муниципальной программе за отчетный период (кассовое исполнение по муниципальной программе).

:

$$K_{1.1} = 7\,192,04325 / 1\,032\,427,10458 = 0,007$$

$$K_{1.2} = 115\,187,38204 / 1\,032\,427,10458 = 0,112$$

$$K_{2.1} = 834\,395,63195 / 1\,032\,427,10458 = 0,808$$

$$K_{3.2} = 269,75888 / 1\,032\,427,10458 = 0,0003$$

$$K_{4.1} = 11\,625,56143 / 1\,032\,427,10458 = 0,011$$

$$K_{5.1} = 63\,696,72703 / 1\,032\,427,10458 = 0,062$$

$$K_{6.1} = 60,0 / 1\,032\,427,10458 = 0,00006.$$

2. Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитываются по формуле:

$$ДИ_i = \Phi_i / \Pi_i * 100(\%)$$

где:

ДИ_i - достижение запланированного значения *i*-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Ф_i - фактически достигнутое в отчетном году значение *i*-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

П_i - планируемое значение на отчетный год *i*-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (скорректированное в соответствии с финансированием, утвержденным в бюджете города Рязани на начало отчетного периода, с учетом прогнозных объемов финансирования из других источников).

$$ДИ_{1.1} = (12,7 / 11) * 100 = 115,5\%;$$

$$ДИ_{1.2} = (93,3 / 99) * 100 = 94,2\%.$$

Целевой показатель (индикатор) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)», соответствующий основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» не достиг планируемого уровня по следующей причине. Из 2 694 многоквартирных домов, подлежащих паспортизации в 2023 году, получили паспорта готовности 2514 многоквартирных домов, что составило 93,3 %. Паспорта готовности не получили 180 многоквартирных домов ввиду не устранения замечаний, выданных теплоснабжающей организацией (МУП «РМПТС») в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 23.05.2023 № 6919 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии».

$$ДИ_{2.1} = (10 / 6) * 100 = 166,7\%;$$

$$ДИ_{3.2} = (79,5 / 83,5) * 100 = 95,2\%.$$

Целевой показатель (индикатор) «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» не выполнен по следующей причине. По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 8759 муниципальных квартир. На конец 2022 года 79,2% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. За отчетный период произведена установка (замена) поверка 47 приборов учета по заявлениям нанимателей муниципального жилья в 23 муниципальных квартирах, что составляет 0,3% от числа всех муниципальных квартир. Данное мероприятие носит заявительный характер, и количество поступивших в 2023 году заявлений от нанимателей муниципального жилья не обеспечило выполнение целевого показателя (индикатора).

$$ДИ_{4.1} = (100 / 100) * 100 = 100\%;$$

$$ДИ_{5.1} = (102,0 / 90) * 100 = 113,3\%;$$

$$ДИ_{6.1} = (90 / 90) * 100 = 100\%.$$

В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года в рамках социально-экономической политики по развитию жилищно-коммунального комплекса целевые индикаторы (показатели) достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан и развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики в соответствии с потребностями растущего города. Данный комплекс мероприятий достигается путем реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», а также внепрограммных мероприятий, исполнителями которых являются МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани», финансируемых за счет собственных средств. Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» не являются инструментом реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года

3. Оценка финансовой обеспеченности основных мероприятий:

$$\text{ФОМ}_i = \text{ФР}_i / \text{ПР}_i * 100(\%)$$

где:

ФОМ_i - финансовая обеспеченность i-го основного мероприятия муниципальной программы;

ФР_i - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по i-му основному мероприятию муниципальной программы за отчетный период (кассовое исполнение по основному мероприятию);

ПР_i - планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования на i-е основное мероприятие муниципальной программы на начало отчетного периода (приведенный в соответствие с бюджетом города Рязани на очередной финансовый год и прогнозными объемами финансирования из других источников).

$$\text{ФОМ}_{1.1} = (7\,192,04325 / 6\,160,9) * 100 = 116,7\%;$$

$$\text{ФОМ}_{1.2} = (115\,187,38204 / 92\,839,9) * 100 = 124,1\%;$$

$$\text{ФОМ}_{2.1} = (834\,395,63195 / 637\,561,41414) * 100 = 130,9\%;$$

$$\text{ФОМ}_{3.2} = (269,75888 / 320,0) * 100 = 84,3\%;$$

$$\text{ФОМ}_{4.1} = (11\,625,56143 / 11\,625,6) * 100 = 100\%;$$

$$\text{ФОМ}_{5.1} = (63\,696,72703 / 60\,790,68969) * 100 = 104,8\%;$$

$$\text{ФОМ}_{6.1} = (60,0 / 49,0) * 100 = 122,4\%.$$

4. Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов рассчитана по формуле:

$$\text{ЭОМ}_i = K_i \times \frac{\text{ДИ}_i}{\text{ФОМ}_i} \times 100(\%)$$

где:

K_i - весовой коэффициент i -го основного мероприятия муниципальной программы;

ДИ_i - достижение запланированного значения i -го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ФОМ_i - финансовая обеспеченность i -го основного мероприятия муниципальной программы.

$$\text{ЭОМ}_{1.1} = 0,007 * (115,5/116,7) * 100 = 0,7\%$$

$$\text{ЭОМ}_{1.2} = 0,112 * (94,2/124,1) * 100 = 8,5\%$$

$$\text{ЭОМ}_{2.1} = 0,808 * (166,7/130,9) * 100 = 102,9\%$$

$$\text{ЭОМ}_{3.2} = 0,0003 * (95,2/84,3) * 100 = 0,03\%$$

$$\text{ЭОМ}_{4.1} = 0,011 * (100/100) * 100 = 1,1\%$$

$$\text{ЭОМ}_{5.1} = 0,062 * (113,3/104,8) * 100 = 6,7\%$$

$$\text{ЭОМ}_{6.1} = 0,00006 * (100/122,4) * 100 = 0,005\%$$

Низкая оценка эффективности основных мероприятий с учетом весовых коэффициентов обусловлена тем, что финансовое обеспечение на их реализацию ничтожно по сравнению с общим объемом финансирования муниципальной программы, что отражается на значении весового коэффициента, непосредственно влияющего на оценку эффективности.

Результаты оценки эффективности основных мероприятий муниципальной программы сведены в таблицу:

№ п/п	Финансовая обеспеченность основных мероприятий (ФОМ)	Весовой коэффициент основного мероприятия (К)	Достижение запланированных значений целевых показателей (ДИ)	Оценка эффективности основных мероприятий (ЭОМ)
1.	ФОМ _{1.1} – 116,7	К _{1.1} – 0,007	ДИ _{1.1} – 115,5	ЭОМ _{1.1} – 0,7%
2.	ФОМ _{1.2} – 124,1	К _{1.2} – 0,112	ДИ _{1.2} – 94,2	ЭОМ _{1.2} – 8,5%
3.	ФОМ _{2.1} – 130,9	К _{2.1} – 0,808	ДИ _{2.1} – 166,7	ЭОМ _{2.1} – 102,9%
4.	ФОМ _{3.2} – 84,3	К _{3.2} – 0,0003	ДИ _{3.2} – 95,2	ЭОМ _{3.2} – 0,03%
5.	ФОМ _{4.1} – 100,0	К _{4.1} – 0,011	ДИ _{4.1} – 100,0	ЭОМ _{4.1} – 1,1%
6	ФОМ _{5.1} – 104,8	К _{5.1} – 0,062	ДИ _{5.1} – 113,3	ЭОМ _{5.1} – 6,7%
7.	ФОМ _{6.1} – 122,4	К _{6.1} – 0,00006	ДИ _{6.1} – 100,0	ЭОМ _{6.1} – 0,005%

5. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$\text{ЭМП} = \sum_i^m \text{ЭОМ}_i$$

$$\text{ЭМП} = 0,7\% + 8,5\% + 102,9\% + 0,03\% + 1,1\% + 6,7\% + 0,005\% = 119,9\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2023 году оценивается как высокая.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;
- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;
- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани;
- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;
- предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани;
- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;
- обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и
достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2030 г.	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	1 120 991,84892	1 032 427,10458	92,1			
бюджет города Рязани			224 517,03815	216 293,60875	96,3				
областной бюджет			896 144,81077	815 803,49583	91,0				
инициативные платежи			330,0	330,0	100,0				
1	Задача 1. Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства в городе Рязани								

1.1	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	7 371,23616	7 192,04325	97,6		11%	На конец отчетного периода по статистическим данным УЭ и ЖКХ 267 незаселенных муниципальных жилых помещения требуют капитального ремонта и (или) замены аварийного газового оборудования. В текущем году осуществлен капитальный ремонт и замена аварийного газового оборудования в 34 муниципальных жилых помещениях, что составило 12,7%..
	ИНДИКАТОР : Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно)	УЭиЖКХ	%	11,0	12,7	115,5	13		индикатор выполнен
1.2	Создание условий для управления МКД в городе Рязани	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	115 240,38831	115 187,38204	99,9		96%	Из 2 694 многоквартирных домов, подлежащих паспортизации в 2023 году, получили паспорта готовности 2 514 многоквартирных домов, что составило 93,3 %. Паспорта готовности не получили 180 многоквартирных домов ввиду неустранения замечаний, выданных теплоснабжающей организацией (МУП «РМПТС») в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 23.05.2023 № 6919 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии».
		бюджет города Рязани	95 702,35104	95 649,34477	99,9				
		областной бюджет	19 538,03727	19 538,03727	100				
	ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	УЭиЖКХ	%	96,0	93,3	97,2	100		Индикатор не выполнен
2	Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани								

2.1	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	УЭиЖКХ, УКС	ВСЕГО, в том числе	921 203,62722	834 395,63195	90,6	10	<p>Проведены работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на 8 объектах (21 участок) с инвентарными номерами: 62:29:0000000: 1211, 62:29:0000000: 2095, 62:29:0000000: 2100, 62:29:0000000: 2091, 62:29:0000000: 2550, 62:29:0000000: 5573, 62:29:0110015: 193, 62:29:0000000: 13108 ;</p> <p>Модернизация системы водоснабжения пос. Мервино (улицы Интернатская, Советская, Библиотечная) (в целях реализации инициативного проекта (проекта местных инициатив));</p> <p>Строительство объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани. Западный коллектор».</p>
			бюджет города Рязани	44 266,85372	37 800,17339	85,4		
			областной бюджет	876 606,7735	796 265,45856	90,8		
			инициативные платежи	330,0	330,0	100,0		
	ИНДИКАТОР : Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту	УЭиЖКХ	%	10	10	100,0	1	Индикатор выполнен
3	Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани							
3.2	Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	269,75888	269,75888	100	80,1%	По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 8 759 муниципальных квартир. На конец 2022 года 79,2% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. За отчетный период произведена установка (замена) поверка 47 приборов учета по заявлениям нанимателей муниципального жилья в 23 муниципальных квартирах, что составляет 0,3% от числа всех муниципальных квартир. Данное

									мероприятие носит заявительный характер, и количество поступивших в 2023 году заявлений от нанимателей муниципального жилья не обеспечило выполнение целевого показателя (индикатора).
	ИНДИКАТОР: Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета	УЭиЖКХ	%	80,1	79,5	99,3	95	Индикатор не выполнен	
4	Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани								
4.1	Организация оказания банных услуг в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	11 625,6	11 625,56143	100,0		100%	Предоставлены субсидии МП «Комплекс» по организации оказания банных услуг в городе Рязани за период с января по декабрь 2023 года. Недополученные доходы возмещены предприятию в полном объеме.
	ИНДИКАТОР: Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе	УЭиЖКХ	%	100,00	100,00	100,0	100	Индикатор выполнен	
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы								
5.1.	Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	65 216,23838	63 696,72703	97,7		90	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы составляет 102,0%
	ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых	УЭиЖКХ	%	90,00	102,0	113,3	90	Индикатор выполнен	

	индикаторов муниципальной программы								
6	Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры								
6.1.	Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	65,0	60,0	92,3		90%	Выполнены мероприятия, направленные на бесперебойное взаимодействие и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, в том числе оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция». Отсутствие финансирования на разработку (приобретение) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий не позволяет достигнуть уровня взаимодействия более 90 %.
	ИНДИКАТОР: Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	УЭиЖКХ	%	90,00	90,00	100,0	100	Индикатор выполнен	

Оценка эффективности
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия	Финансирование, тыс. руб.		Финансовая обеспеченность (ФОМ _i = Фр _i / Пр _i), %	Весовой коэффициент основного мероприятия (К)	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Достижение значений индикатора (ДИ _i = Ф _i / П _i), %	Эффективность основных мероприятий, с учетом весовых коэффициентов, %
		План * на 2023 год (ПР _i)	Факт за 2023 год (ФР _i)					план (П _i)	факт (Ф _i)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани»										119,935
1	Задача 1. Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства в городе Рязани										9,2
1.1	Основное мероприятие 1.1. * Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	6 160,9	7 192,04325	116,7	0,007	Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования	%	11,0	12,7	115,5	0,7
1.2	Основное мероприятие 1.2. * Создание условий для управления МКД в городе Рязани	92 839,9	115 187,38204	124,1	0,112	Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	%	99,0	93,3	94,2	8,5
2	Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани										102,9

2.1	Основное мероприятие 2.1. * Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	637 561,41414	834 395,63195	130,9	0,808	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту	%	6	10,0	166,7	102,9
3	<i>Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани</i>										<i>0,03</i>
3.2	Основное мероприятие 3.3. * Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	320,0	269,75888	84,3	0,0003	Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета	%	83,5	79,5	95,2	0,03
4	<i>Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани</i>										<i>1,1</i>
4.1	Основное мероприятие 4.1. * Организация оказания банных услуг в городе Рязани	11 625,6	11 625,56143	100	0,011	Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе	%	100,0	100,0	100,0	1,1
5	<i>Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы</i>										<i>6,7</i>

5.1	Основное мероприятие 5.1. * Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	60 790,68969	63 696,72703	104,8	0,062	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%	90,0	102,0	113,3	6,7
6	Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры										0,005
6.1	Основное мероприятие 6.1. * Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	49,0	60,0	122,4	0,00006	Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	%	90,0	90,0	100,0	0,005
* Плановые показатели взяты из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Рязани от 01.02.2023 № 897.											